

Note interne d'information de visite d'inspection

PACA	1384	Subdivision de XX AVIGNON 1 (6322)	jj/mm/aaaa 21/06/2005
Inspecteurs	Noms des inspecteurs : J. BUGNY		414 PI 064.0xxxx
Etablissement	Nom de l'établissement : NOVERGIE		A
Commune	Nom de la commune : VERENE (84270)		P2
Activité	Description de l'activité : U101 - 3 fours de 6t/h - 1 projet de 8t/h		

Contexte environnemental / socio-économique

- Mise en conformité des 3 fours
- Centre de tri de 15 000t/an par emballages déchets ménagers opérationnel depuis fin 2004
[La dimension des cadres est extensible]
- Les machefers sont valorisés à 100% : une plateforme métagègne est autorisée au nom de NOVERGIE (exploité par une société TP d'un groupe concurrent) -

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés....)

- le projet du 4^e four et l'extension de capacité de la plateforme de valorisation des machefers viennent d'être autorisés (AP de juillet 2005) devant être opérationnel en 2007.
[La dimension des cadres est extensible]
- Cette installation (seul centre d'incinération avec valorisation énergétique d'OM sur le Vaucluse) a vocation à traiter les déchets ménagers du Grand Arignon
- A noter l'incinération à hauteur de 11 000t/an de déchets hospitaliers de la région PACA

Informations générales

- L'inspection s'est limitée à l'examen de l'étude de mise en conformité des 3 fours en date du 28-6-2003 et des travaux y afférents qui doivent être achevés avant le 28-12-2005.
(par rapport à l'ordre du jour, articles et AP examinés)
- le planning est respecté ainsi que le coût prévisionnel des travaux : 12,5 ME
[La dimension des cadres est extensible]
- les travaux (3 semaines par four) sont très importants : enlèvement des électrofiltres et mise en place de filtres à manches

Impressions de l'Inspecteur

- Travaux confiés à CNIM et LAB qui sont 2 sociétés sérieuses, ce qui devrait permettre de respecter les délais - sauf imprévisible de dernière minute
- le Four n°3 est déjà opérationnel depuis 10 jours ; les mises au point (voie - c.a.) sont en cours.
[La dimension des cadres est extensible]
- le Four n°2 est en travaux. le filtre à manche en cours de prémontage antérieur
- les 3 fours devaient être équipés d'ici novembre, ce qui devrait permettre de respecter le 28/12/05

Suivi des écarts des présentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée? évolution)