

Note interne d'information de visite d'inspection

PACA	06	Subdivision de NICE I	01.06.2007
Inspecteurs	Alain THALMAN		
Etablissement	Silices de la Roya.		064. 2141
Commune	TENDE		A
Activité	Carrière de Granile : extraction de sable		P2
Contexte environnemental / socio-économique			
Visite du site en présence de Madame Balagayrie – Ipert (directrice entreprise) ; M Ipert (directeur technique) ; Mme Balagayrie (responsable entreprise) Date d'autorisation : 2 juin 2004 (renouvellement d'exploitation pour 20 ans) Surface d'exploitation : 1 5 ha sur le site de Granile (sur une parcelle de 23,44 ha) Extraction de grès quartzites station de traitement de matériaux d'une puissance de 118 kw Exploitation par tirs de mines et engins mécaniques. Caractéristiques de la carrière : gradins de 15 m ; banquettes de largeur 6 m mini – largeur moyenne 10 m. Production annuelle autorisée : 15.000 tonnes Production 2005 : 200 tonnes (travaux préliminaires et mise en sécurité) Production 2006 : 600 tonnes (travaux préliminaires et mise en sécurité) <u>Personnel</u> Directeur technique : M. IPERT Employés : 2 OEP : PREVENCEM Garanties financières : 7942 euros <u>Accidents / incidents</u> : zéro			
Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés....)			
Modification de la mise en sécurité du front de 30 m en cours, car difficultés pour approvisionner par la route les matériaux permettant de constituer un remblais d'apport et diminuer la hauteur du front. Autre raison, le coût de la solution initiale par rapport au CA de l'entreprise. Plans de phasage à réactualiser en intégrant les modificatifs et retards pris sur les extractions. Un APC sera nécessaire pour intégrer ces changements.			
Informations générales			
Suite à notre dernière visite en novembre 2006 et au rappel d'un possible arrêt de l'exploitation, l'exploitant a mis à niveau le site afin de pouvoir démarrer les excavations dans les meilleures conditions au deuxième semestre 2007. <u>Récolement AP du 02.06.04 :</u> Les travaux préliminaires sont pratiquement terminés. La station de traitement de matériaux a fait l'objet d'une visite par PREVENCEM et la quasi totalité des observations ont été levées. L'exploitant va se heurter prochainement à un problème de renouvellement du matériel (chargeuse en panne, station vieillissante, etc ...) compte tenu du coût élevé que représente l'acquisition d'un nouveau matériel. Carrière très artisanale à suivre par la DRIRE (remontée en P2), ils sont demandeurs de conseils et à l'écoute. Efforts effectués en matière d'organisation et propreté du site Aménagement du bassin de décantation permettant de recueillir les eaux de ruissellement du site a été achevé. Les pistes sont remodelées avec des pentes inférieures à 20 %. Des précautions particulières sont à prendre par l'exploitant lorsqu'il abordera les premières extractions en zone haute de la carrière ou les banquettes ne disposent pas d'une largeur confortable à l'heure actuelle. <u>Au titre du RGIE</u> <u>Rapport OEP</u> : du 20.11.2006. Rappel à l'exploitant de lever rapidement toutes les observations figurant dans le rapport de l'OEP.			
Impressions de l'inspecteur			
<u>Points forts</u> : volonté de renouveler rapidement l'exploitation de cette carrière malgré les faibles moyens financiers dont elle dispose. Les engagements en ce qui concerne les travaux préliminaires vont être respectés par l'exploitant. Le front de 30 m a été mis en sécurité par le biais d'un merlon de protection et piège à cailloux. L'impression de désordre observée en fin 2006 a pratiquement disparue. L'organisation en surface du site a été améliorée. La protection du bassin de décantation par des gros blocs en enrochement ou en béton est en cours de finalisation. <u>Points faibles</u> : accès au site fermé en hiver pour des raisons climatiques. Difficultés financières pour renouveler le matériel et les équipements de traitement.			
Suivi des écarts des présentes visites d'inspection : voir courrier réponse exploitant (engagements)			
N° fiche	Commentaires (soldée? évolution)		
1	Finaliser le bornage		
2	Destruction d'un surplomb menaçant de tomber		
3	Justifier la constitution des garanties financières		