



**PRÉFET  
DE LOIR-ET-CHER**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
Centre-Val de Loire**

Unité interdépartementale d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher  
34 avenue Maunoury BP 60723  
41007 Blois Cedex

Blois, le 29/01/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 26/01/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **SOCCOIM - Centre de stockage - VEOLIA PROPLETE**

ZA Les Pierrelets  
45380 Chaingy

Références : 2026/54 - VAT20260034  
Code AIOT : 0010005940

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26/01/2026 dans l'établissement SOCCOIM - Centre de stockage - VEOLIA PROPLETE implanté Bruyères du Plateau 41230 Soings-en-Sologne. L'inspection a été annoncée le 12/01/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Récolement casiers C3 et C6.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SOCCOIM - Centre de stockage - VEOLIA PROPLETE
- Bruyères du Plateau 41230 Soings-en-Sologne
- Code AIOT : 0010005940
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

- IED : Oui

L'installation de stockage de déchets non dangereux est exploitée depuis mars 2011 par la société SOCCOIM. L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de 20 ans à compter de la date de sa mise en exploitation, soit jusqu'en mars 2031, pour une capacité annuelle maximale de déchets enfouis de 60 000 tonnes et d'une moyenne annuelle de 45 000 tonnes.

#### Thèmes de l'inspection :

- Déchets

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle   | Référence réglementaire                          | Autre information |
|----|---|--|-------------------|
| 1  | Contrôle préalable à la mise en service des équipements n°1           | Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 18     | Sans objet        |
| 2  | Contrôle préalable à la mise en service des équipements n°2           | Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 19     | Sans objet        |
| 3  | Contrôle préalable à la mise en service des équipements n°3           | Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 20.II  | Sans objet        |
| 4  | Contrôle préalable à la mise en service des équipements n°4           | Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 20 III | Sans objet        |
| 5  | Exigences relatives à l'étanchéité, au drainage et à la stabilité n°1 | Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 8      | Sans objet        |
| 6  | Exigences relatives à l'étanchéité, au drainage et à la stabilité n°2 | Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 9.I    | Sans objet        |
| 7  | Exigences relatives à l'étanchéité, au drainage et à la stabilité n°3 | Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 9.II   | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle   | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|---|---|-------------------|
| 8  | Exigences relatives à l'étanchéité, au drainage et à la stabilité n°4 | Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 9 III   | Sans objet        |
| 9  | Exigences relatives à la collecte des lixiviats                       | Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 11.1    | Sans objet        |
| 10 | Principe d'aménagement  | Arrêté Préfectoral du 02/06/2023, article 2.1.8.1 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les tableaux ci-dessous.

### 2-4) Fiches de constats

N°1 : Contrôle préalable à la mise en service des équipements n°1

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 18  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Réception nouveaux casiers C3 et C6.   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant spécifie le programme d'échantillonnage et d'analyse nécessaire à la vérification de la barrière de sécurité passive. Ce programme spécifie le tiers indépendant de l'exploitant sollicité pour la détermination du coefficient de perméabilité d'une formation géologique en place, de matériaux rapportés ou artificiellement reconstitués, et décrit explicitement les méthodes de contrôle prévues. L'exploitant transmet ce programme à l'inspection des installations classées pour avis, a minima trois mois avant l'engagement de travaux de construction du premier casier. En cas de modification du programme d'échantillonnage et d'analyse, l'exploitant transmet le programme modifié à l'inspection des installations classées pour avis, a minima trois mois avant l'engagement de travaux de construction de chaque casier concerné.</p> <p>Le programme d'échantillonnage et d'analyse est réalisé selon les normes en vigueur.</p> <p>Le début des travaux pour la réalisation de la barrière passive fait l'objet d'une information à l'inspection des installations classées. Pour chaque casier, les résultats des contrôles réalisés conformément aux dispositions des deux alinéas précédents par un organisme tiers de l'exploitant sont transmis au préfet avant la mise en service du casier. Ils sont comparés aux objectifs de dimensionnement retenus par l'exploitant et sont accompagnés des commentaires nécessaires à leur interprétation.</p> <p>L'exploitant joint aux résultats précités le relevé topographique du casier, après achèvement du fond de forme.</p> |
| <b>Constats :</b>  |

Le programme d'échantillonnage et d'analyse précisant les travaux et les méthodes de contrôle prévus pour vérifier la barrière de sécurité passive des casiers a été transmis à l'inspection le 4 février 2025. Les travaux du casier ont commencé le 12 mai 2025. **Le délai est conforme.**

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 2 :** Contrôle préalable à la mise en service des équipements n°2

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 19

**Thème(s) :** Risques chroniques, Réception nouveaux casiers C3 et C6.

**Prescription contrôlée :**

Pour le contrôle de la pose de la géomembrane, l'exploitant fait appel à un organisme tiers indépendant de l'exploitant. Il s'assure que les matériaux mis en place ne présentent pas de défaut de fabrication et procède à leur contrôle après leur positionnement.

Une inspection visuelle de la géomembrane est réalisée et complétée a minima par le contrôle des doubles soudures automatiques à canal central par mise sous pression et par le contrôle des soudures simples.

Les contrôles précités sont réalisés par un organisme tiers. L'exploitant met en place une procédure de réception des travaux d'étanchéité. Les résultats des contrôles sont conservés sur le site et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

**Constats :**

**Conforme.**

L'examen du dossier technique fait apparaître : la pose de la géomembrane a eu lieu entre les semaines 28 et 40. Le personnel qui a réalisé la pose est titulaire d'une certification ASQUAL pour l'application de la géomembrane et la soudure valable jusqu'au 28/06/2027. Les fiches de calibration et de contrôle interne des soudures faites par l'entreprise durant les travaux sont annexés au dossier technique. Les géomembranes sont fixées par un lestage à l'extérieur des casiers en pied de diguette. L'entreprise de contrôle extérieur, SOCNA Sols, a, dans le cadre de ses missions :

réalisé des contrôles visuels qui n'ont appelé aucune remarque, vérifié l'ensemble des soudures et n'a détecté aucun défaut.  
Le rapport du contrôle extérieur est annexé au dossier technique.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 3 :** Contrôle préalable à la mise en service des équipements n°3

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 20.II

**Thème(s) :** Risques chroniques, Réception nouveaux casiers C3 et C6.

**Prescription contrôlée :**

Arrêté ministériel du 15/02/2026 - Article 20.II

Avant l'exploitation de chaque nouveau casier, l'exploitant informe le préfet de la fin des travaux

d'aménagement du casier par un dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d'établir la conformité de l'installation aux conditions fixées par le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation notamment l'existence :

- de la géomembrane et du dispositif de drainage (article 9) ;
- des équipements de collecte et de stockage des lixiviats (article 11).

Arrêté préfectoral complémentaire du 02/06/2023 - Article 2.1.9.3. : Fin des travaux

Avant l'exploitation de chaque nouveau casier, l'exploitant informe le préfet de la fin des travaux d'aménagement du casier par un dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d'établir la conformité de l'installation aux conditions fixées par le présent arrêté et l'arrêté préfectorale d'autorisation notamment de l'existence :

- de la géomembrane et du dispositif de drainage (article 2.1.8.3) ;
- des équipements de collecte et de stockage des lixiviats (article 2.1.8.4 et 5.4.1).

Il précise également si le casier sera exploité en mode bioréacteur.

Arrêté préfectoral complémentaire du 02/06/2023 - Article 2.2.5.1. : Exploitation en mode bioréacteur

Les casiers exploités en mode bioréacteur sont séparés les uns des autres par un dispositif de confinement de type film géosynthétique ou équivalent, dont l'objectif est de limiter les échanges de lixiviats entre les flancs des casiers ainsi que les entrées et sorties d'air et de biogaz depuis les casiers limitrophes, notamment lors des opérations de dégazage.

Arrêté préfectoral complémentaire du 02/06/2023 - Article 2.2.7. : Limitation des envols de déchets

L'exploitant met en place autour de la zone d'exploitation un système permettant de limiter les envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés. Le casier en exploitation et le quai de vidage sont en toute circonstance entourés de filets mobiles de 3,5 mètres de hauteur minimum, de maille maximale de 10 cm par 10 cm, solidement arrimés.

#### **Constats :**

##### **Conforme.**

L'examen du dossier technique fait apparaître : les drains mixtes de diamètre 160 mm ressortent sur les diguettes et sont prêts à être connectés au réseau de dégazage dès le début de l'exploitation. L'inspection des installations classées sera informée de la connexion de ces drains au réseau de dégazage.

Au changement de casier bioréacteur, soit lors du passage dans C6, un géosynthétique sera mis en place sur le flanc des casiers adjacents non encore équipés (C6-E7). Cet aménagement fera l'objet d'un constat d'huissier.

#### **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant informera l'inspection des installations classées de la date de début d'exploitation des casiers et de la mise en place des filets autour de la zone d'exploitation.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 4 :** Contrôle préalable à la mise en service des équipements n°4

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 20 III

**Thème(s) :** Risques chroniques, Réception nouveaux casiers C3 et C6.

**Prescription contrôlée :**

Avant tout dépôt de déchets dans un nouveau casier, le préfet fait procéder par l'inspection des installations classées à une visite du site afin de s'assurer de la fiabilité du dossier établi par l'organisme tiers. L'admission des déchets dans le casier ne peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées.

**Constats :**

**Conforme.**

Lors de la visite, aucun déchet n'était présent.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 5 : Exigences relatives à l'étanchéité, au drainage et à la stabilité n°1**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 8

**Thème(s) :** Risques chroniques, Réception nouveaux casiers C3 et C6.

**Prescription contrôlée :**

Arrêté ministériel du 15/02/2026 - Article 8

La protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite "barrière de sécurité passive" constituée du terrain naturel en l'état répondant aux critères suivants :

- le fond d'un casier présente, de haut en bas, une couche de perméabilité inférieure ou égale à  $1.10^{-9}$  m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur et une couche de perméabilité inférieure ou égale à  $1.10^{-6}$  m/s sur au moins 5 mètres d'épaisseur ;
- les flancs d'un casier présentent une perméabilité inférieure ou égale à  $1.10^{-9}$  m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur.

La géométrie des flancs est déterminée de façon à assurer un coefficient de stabilité suffisant et à ne pas altérer l'efficacité de la barrière passive. L'étude de stabilité est jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter.

Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle est complétée et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de 2 mètres par rapport au fond.

L'ensemble des éléments relatifs à l'équivalence de la barrière de sécurité passive est décrit dans la demande d'autorisation d'exploiter.

Arrêté préfectoral complémentaire du 02/06/2023 - Article 2.1.8.2 : Barrière de sécurité passive

...

La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état, éventuellement complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens. Lorsqu'au vu des sondages réalisées en fond de chaque casier lors de sa constitution, l'état naturel des terrains ne présente pas une perméabilité inférieure à  $1.10^{-9}$  m/s sur au moins 1 m, la barrière géologique peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente.

La solution technique prévue ... est la mise en place d'une couche d'argile compactée de 1 m

d'épaisseur présentant une perméabilité inférieure à  $1.10^{-9}$  m/s.

...

Une planche d'essai doit permettre de valider la méthodologie de traitement et de mise en œuvre: la perméabilité et le compactage sont contrôlés.

...

La reconstitution de la barrière s'effectue sous la surveillance permanente de l'exploitant ou d'un tiers compétent...

La perméabilité de la barrière de 1m à perméabilité de  $10^{-9}$  m/s est contrôlée in situ, à raison d'un essai pour 1000 m<sup>2</sup> de surface. Parmi ces essais, au moins un essai est réalisé au niveau des flancs de chaque casier.

Lorsque ... l'état naturel du terrain ne présente pas une perméabilité inférieure à  $1.10^{-6}$  m/s sur au moins 5 m sous la barrière de 1m à  $10^{-9}$  m/s, la barrière géologique peut être complétée...

La solution technique prévue par l'exploitant dans ce cas est la mise en place d'un géosynthétique bentonitique de 6 mm d'épaisseur et de perméabilité supérieur ou égale à  $10^{-11}$  m/s. Il est mis en place en fond de casier et sur les flancs jusqu'au sommet de la digue périphérique.

Arrêté préfectoral complémentaire du 02/06/2023 - Article 2.2.5.1 : Exploitation en mode bioréacteur

...

En particulier, sur les flancs des casiers exploités en mode bioréacteur, la barrière passive est constituée :

- soit de la remontée de barrière passive sur deux mètres de hauteur sur le pourtour de la zone de stockage

- soit des diguettes de séparation d'une hauteur de deux mètres composées d'argile présentant une perméabilité inférieure à  $10^{-9}$  m.s<sup>-1</sup> sur une épaisseur de deux mètres, renforcées d'un géocomposite bentonitique.

#### **Constats :**

##### **Conforme.**

La réalisation de ces travaux est confiée aux entreprises Térélian (BSP) et GeoBTP (géocomposite bentonitique). L'entreprise SOCNA Sols a fait une reconnaissance de la barrière de sécurité passive (BSP) les 1 et 2 juillet 2025 afin d'identifier les zones à faibles perméabilité à reconstituer. Cette reconnaissance est réalisée par une cartographie de la conductivité apparente à l'EM38 complétée par des sondages et des essais de perméabilité par forage (annexé au dossier technique.). La phase de travaux de reconstitution de la BSP a été faite en présence de l'exploitant et / ou de la maîtrise d'ouvrage de Veolia (annexé au dossier technique). L'entreprise chargée de reconstituer la BSP (Térélian) a réalisé une planche d'essai les 9 et 10 juillet 2025 avec l'entreprise Ginger pour valider la méthodologie de mise en œuvre de la BSP. Le rapport est annexé au dossier technique. La perméabilité des zones reconstituées, des digues et diguettes a été contrôlée les 23 et 24 juillet 2025 (annexé au dossier technique) par l'entreprise Socna Sols au titre du contrôle extérieur, mandaté par Veolia. La perméabilité naturelle ou reconstituée du terrain a été complétée par la mise en place d'un géosynthétique bentonitique par l'entreprise en charge de l'étanchéité, GeoBTP. Le plan de calepinage est annexé au dossier technique. D'autre part, des relevés de géomètre ont été réalisés par Geoplus dans le cadre du contrôle extérieur du chantier (annexé au dossier technique).

Les résultats des contrôles et les plans indiquent que l'aménagement de la BSP est conforme aux prescriptions de l'arrêté préfectoral.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 6 : Exigences relatives à l'étanchéité, au drainage et à la stabilité n°2

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 9.I

Thème(s) : Risques chroniques, Réception casiers C3 et C6.

**Prescription contrôlée :**

Arrêté ministériel du 15/02/2026 - Article 9.I.

Sur le fond et les flancs de chaque casier, est mis en place un dispositif complémentaire assurant l'étanchéité du casier et contribuant au drainage et à la collecte des lixiviats. Ce dispositif est appelé "barrière de sécurité active".

Le dispositif mentionné à l'alinéa précédent est constitué d'une géomembrane résistante aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques pendant toute la durée d'exploitation et de suivi long terme.

Pour la pose de la géomembrane, l'exploitant fait appel à un poseur certifié dans ce domaine.

Si ce revêtement présente des discontinuités, les raccords opérés résistent à l'ensemble des sollicitations citées au deuxième alinéa, dans des conditions normales d'exploitation et de suivi long terme.

Arrêté préfectoral complémentaire du 02/06/2023 - Article 2.1.8.3 : Barrière de sécurité active

La barrière de sécurité active est ainsi constituée en fond de forme, de haut en bas par :

- des matériaux drainants d'une perméabilité supérieure à  $1.10^{-4}$  m/s sur une épaisseur supérieure ou égale à 50 cm ou tout dispositif dont l'équivalence sera justifiée, la justification d'équivalence étant par ailleurs soumise à l'avis d'un tiers expert choisi en accord avec l'inspection des installations classées ;
- de drains et collecteur en PEHD assurant la collecte et l'acheminement des lixiviats ;
- d'un géotextile anti-poinçonnement positionné en fond de casier latéralement ;
- d'une géomembrane de 2 mm d'épaisseur...

**Constats :**

**Conforme.**

En accord avec l'étude d'équivalence validée par l'inspection classée en 2012 (annexée au dossier), la composition de la barrière de sécurité active (BSA) a été modifiée. Le géotextile supérieur a été remplacé par un géotextile drainant, dit "draitube", et l'épaisseur de matériaux drainant ramenée à 30 cm. SOCNA Sols, en charge du contrôle extérieur de la BSA, a pu vérifier lors des contrôles réalisés en 2025 les 8, 28 août, le 23 septembre et le 01 octobre et dont le rapport est annexé au dossier, que :

Les matériaux mis en œuvre en fond de casier du haut vers le bas sont:

Draitube de fond: DRAINTUBE 1200 FT 2 D 25 de marque AFITEXINOV

Géomembrane: HD B 2mm de chez SOLMAX

Géosynthétique bentonitique (GSB): Geobent XP 5.7/310 de chez Agru

Sur les digues et diguettes, les matériaux mis en œuvre sont du haut vers le bas sont:

Draitube de flancs (diguette et digue périphérique): DRAINTUBE 850R FT 1 D16 UV3 VERTZ1 de marque AFITEXINOV

Géomembrane: HD B 2mm de marque SOLMAX

Géosynthétique bentonitique (GSB): Geobent XP 5.7/310 de marque AGRU

Les fiches techniques des différents produits ainsi que les fiches de réception sont annexées au

dossier.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 7 :** Exigences relatives à l'étanchéité, au drainage et à la stabilité n°3

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 9.II

**Thème(s) :** Risques chroniques, Réception nouveaux casiers C3 et C6.

**Prescription contrôlée :**

Arrêté ministériel du 15/02/2026 - Article 9.II

En fond de casier, le dispositif d'étanchéité est recouvert d'une couche de drainage d'une épaisseur minimale de 50 centimètres, constituée d'un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal complété d'une structure granulaire artificielle ou naturelle dont la perméabilité est supérieure ou égale à  $1.10^{-4}$  m/s.

Cette couche de drainage résiste aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques pendant toute la durée d'exploitation et de suivi long terme.

Le dispositif mentionné au précédent alinéa peut être adapté par le préfet si l'exploitant en fait la demande et démontre l'équivalence du dispositif alternatif souhaité en termes d'évacuation des lixiviats. Toutefois, l'épaisseur de la couche de drainage ne peut être inférieure à 30 centimètres.

Arrêté préfectoral complémentaire du 02/06/2023 - Article 2.1.8.4. : Mise en place de la couche de drainage

Les flancs de l'installation de stockage doivent être équipés d'un dispositif drainant facilitant le cheminement des lixiviats vers le drainage du fond.

**Constats :**

**Conforme.**

L'examen du dossier technique fait apparaître que : Le réseau de drainage et de collecte des lixiviats mis en place en fond des casiers est assuré par les différents éléments suivants :

Des pentes en fond de casier réalisées par Térélian lors de la réalisation de la BSP et contrôlée par un levé topographique de Geoplus. La pente dans les casiers C3 et C6 est comprise entre 1 et 2% comme précisé sur le plan annexé au dossier.

Une nappe de géocomposite de protection et de drainage validée par l'inspection des installations classées en 2012. Cette couche a été mise en place par l'entreprise Galopin.

30 cm minimum de matériaux alluvionnaires 20/40 mm issus de la carrière de la Ligérienne de Granulats de Salbris (41). Cette couche, dont la fiche technique du matériau (annexé au dossier), a été mise en place par l'entreprise Térélian. Son épaisseur a été contrôlée par un levé topographique de Térélian, pour son contrôle interne et du géomètre Geoplus pour le contrôle externe. Ce plan est annexé au dossier.

un réseau PEHD composé : d'un réseau principal de diamètre 200 mm connecté au puits de contrôle, d'un réseau secondaire mixte de diamètre 160 mm destiné à drainer aussi bien les lixiviats que le biogaz et d'un puits de collecte et de contrôle des lixiviats par casier ; Le réseau PEHD et les puits de collecte ont été posés par l'entreprise Galopin. Le plan du réseau et la fiche

technique du puits est annexé au dossier.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 8 :** Exigences relatives à l'étanchéité, au drainage et à la stabilité n°4

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 9 III

**Thème(s) :** Risques chroniques, Réception nouveaux casiers C3 et C6.

**Prescription contrôlée :**

Arrêté ministériel du 15/02/2026 - Article 9 III

Un géotextile antipoinçonnant est intercalé entre la géomembrane et le matériau constitutif de la couche de drainage si celle-ci présente un risque d'endommagement de la géomembrane.

Sur les flancs du casier, le dispositif d'étanchéité est recouvert de géotextile de protection ou de tout dispositif équivalent sur toute sa hauteur. Ce dispositif est résistant aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques pendant toute la durée d'exploitation et de suivi long terme.

Arrêté préfectoral complémentaire du 02/06/2023 - Article 2.1.8.3 : Barrière de sécurité active

...

La barrière de sécurité active est ainsi constitué en fond de forme , de haut en bas par :

- des matériaux drainants d'une perméabilité supérieure à  $1.10^{-4}$  m/s sur une épaisseur supérieure ou égale à 50 cm ou tout dispositif dont l'équivalence sera justifiée, la justification d'équivalence étant par ailleurs soumise à l'avis d'un tiers expert choisi en accord avec l'inspection des installations classées ;
- de drains et collecteur en PEHD assurant la collecte et l'acheminement des lixiviats ;
- d'un géotextile anti-poinçonnement positionné en fond de casier latéralement ;
- d'une géomembrane de 2 mm d'épaisseur...

**Constats :**

**Conforme.**

L'examen du dossier technique du casier fait apparaître que : En accord avec l'étude d'équivalence validée par l'inspection classée en 2012, la composition de la barrière de sécurité active a été modifiée. Le géotextile a été remplacé par un géotextile drain tube et l'épaisseur de matériaux drainant ramenée à 30 cm.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 9 :** Exigences relatives à la collecte des lixiviats

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 11.1

**Thème(s) :** Risques chroniques, Réception niuevaux casiers C3 et C6.

**Prescription contrôlée :**

Arrêté ministériel du 15/02/2026 - Article 11.1

L'installation est équipée d'un dispositif de collecte et de traitement des lixiviats de manière à

prévenir la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Le fond de chaque casier est équipé d'un réseau de collecte gravitaire des lixiviats vers un puisard disposé en point bas.

En cas d'impossibilité technique d'évacuation gravitaire, les lixiviats sont pompés puis rejetés dans le bassin de stockage de lixiviats. Dans ce cas, chaque système de collecte des lixiviats est équipé des dispositifs nécessaires au contrôle du bon fonctionnement des équipements de collecte et de pompage et de leur efficacité pendant la période d'exploitation et de suivi long terme.

Pour les casiers en sortie gravitaire, le collecteur alimentant le ou les bassins de stockage des lixiviats est muni d'une vanne d'obturation.

Le dispositif de collecte des lixiviats est conçu de manière à ce que la hauteur maximale de lixiviats au point bas du fond de chaque casier n'excède pas de préférence 30 centimètres au-dessus de la géomembrane mentionnée à l'article 9, sans toutefois pouvoir excéder l'épaisseur de la couche drainante. Ce niveau doit pouvoir être contrôlé.

Le risque de pollution des sols en cas de rupture de tout élément du réseau de collecte des lixiviats implanté à l'extérieur des casiers est pris en compte selon des modalités définies dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Arrêté préfectoral complémentaire du 02/06/2023 - Article 2.2.5.1.: Exploitation en mode bioréacteur

...

A ce titre, les casiers exploités en mode bioréacteur :

- sont équipés dès leur construction des équipements de captage du biogaz,
- sont équipés dès leur construction des équipements de recirculation des lixiviats,...

#### **Constats :**

##### **Conforme.**

L'examen du dossier technique du casier fait apparaître que le réseau de collecte des lixiviats mis en place en fond de casier est assuré par les différents éléments suivants :

- d'un réseau principal de diamètre 200 mm connecté au puits de contrôle ;
- d'un réseau secondaire mixte de diamètre 160 mm destiné à drainer aussi bien les lixiviats que le biogaz ;
- d'un puits de collecte et de contrôle des lixiviats par casier.

Le réseau PEHD et les puits de collecte ont été posés par l'entreprise Galopin.

Le plan de réseau et le puits de collecte sont annexés au dossier technique.

**Type de suites proposées :** Sans suite

N° 10 : Principe d'aménagement

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/06/2023, article 2.1.8.1  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Réception nouveaux casiers C3 et C6.  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Article 2.1.8.1.: Principe d'aménagement<br>La surface maximale unitaire des casiers C1 à C6 est de 5431 m2.<br>La côte minimum du fond de forme est de 103 m NGF pour les casiers C1 à C6, la pente est comprise entre 1 et 2% permettant le drainage des lixiviats vers le puits via le système de drainage.<br>La digue périphérique est également terrassée et profilée selon les indications portées dans le dossier de demande d'autorisation et présente les caractéristiques suivantes:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de 1,5 à 5 m;</li><li>- largeur de crête de 8 m;</li><li>- pente 2 horizontal pour 1 vertical côté extérieur et 3 horizontal pour 2 vertical côté intérieur.</li></ul> Les digues de séparation hydraulique entre les 3 ensembles de casiers présentent les caractéristiques suivantes:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de 3 à 4 m;</li><li>- largeur de crête de 3 m;</li><li>- pente 2 horizontal pour 1 vertical.</li></ul> Les digues de séparation hydraulique entre casiers présentent les caractéristiques suivantes:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de 2m pour les casiers restant à construire;</li><li>- largeur de crête de 1 m;</li><li>- pente 2 horizontal pour 1 vertical</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br><br><b>Conforme.</b><br>L'examen du dossier fait apparaître que : Le casier C3 a une surface de fond d'environ 3950 m2, la côte NGF la plus basse est de 104,44 m NGF. Le casier C6 a une surface de fond d'environ 4150 m2, la côte NGF la plus basse est de 104,94 m NGF. Lors de ce chantier, il n'y a eu que la création de diguette de séparation entre casiers. La digue périphérique n'est pas attenante aux casiers C3 et C6 et les digues de séparation entre les 3 ensembles étaient déjà créées. Les côtes NGF, les digues et diguettes sont présentées sur le plan de réception de Géoplus annexé au dossier technique.  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |