

## Note interne d'information de visite d'inspection

PACA	1384	Subdivision de <del>XX</del> AVIGNON 1 (6384)	jj/mm/aaaa 21/06/2005
Inspecteurs	Noms des inspecteurs : J. BUGNY		PI 064.0 <del>xxxx</del> 414
Etablissement	Nom de l'établissement : NOVERGIE		A
Commune	Nom de la commune : VEVEVE (84270)		PP
Activité	Description de l'activité : U1071 - 3 fours de 6t/h - 1 projet de 8t/h		

## Contexte environnemental / socio-économique

- Mise en conformité des 3 fours
- Centre de tri de 15 000t/an par emballages de déchets ménagers opérationnel depuis fin 2004  
[La dimension des cadres est extensible]
- Les machefus sont valorisés à 100% : une plateforme méthanogène est autorisée au nom de NOVERGIE (exploité par une société TP d'un groupe concurrençant) -

## Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés....)

- le projet du 4<sup>e</sup> four et l'extension de capacité de la plateforme de valorisation des machefus viennent d'être autorisés (AP de juillet 2005) devant être opérationnel en 2007.  
[La dimension des cadres est extensible]
- Cette installation (seul centre d'incinération avec valorisation énergétique d'OM sur le Vaucluse) a vocation à traiter les déchets ménagers du Grand Avignon
- A noter l'incinération à hauteur de 11 000t/an de déchets hospitaliers de la région PACA

## Informations générales

- L'inspection s'est limitée à l'examen de l'étude de mise en conformité des 3 fours en date du 28-6-2003 et des travaux y afférents qui doivent être achetés avant le 28-12-2005.  
(par rapport à l'ordre du jour, articles et AP examinés)
- le planning est respecté ainsi que le coût prévisionnel des travaux : 12,5 ME  
[La dimension des cadres est extensible]
- les travaux (9 semaines par four) sont très importants : enlèvement des électrofiltres et mise en place de filtres à manches

## Impressions de l'inspecteur

- Travaux confiés à CNIM et LAB qui sont 2 sociétés sérieuses, ce qui devrait permettre de respecter les délais - sauf impondérables de dernière minute
- le Four n°3 est déjà opérationnel depuis 10 jours ; les mises au point (vrie - C.A.) sont en cours.  
[La dimension des cadres est extensible]
- le Four n°2 est en travaux - le filtre à manche en cours de pré-montage anticiper les 3 fours devraient être équipés d'ici novembre, ce qui devrait permettre de respecter le 28/12/05

## Suivi des écarts des présentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée? évolution)
	voir feuille 2/2

## Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 84	Subdivision de: AVIGNON NORD 1	Date: 27/04/06
Inspecteurs	: J. BILIGNY / P. CELLERIO / L. AMODETI		
Exploitant	: MM. PEUET (LORENZINI) / SATALENS / A#60N		Code GIDIC : 064.0414
Site inspecté	: NOVERGIE à VEDENE (84270)		A ou D : A
Activité	: U.I.O.N. - 3 fours de 6t/h - 1 centre de tri		Priorité : P1
Objet de la visite	: 1/ Pose en conformité des 3 fours 2/ le pt sur l'ESR 3/ le pt sur le 4 <sup>e</sup> four		

## Présentation du site inspecté

## Description succincte des installations inspectées

Centre de valorisation des déchets ménagers de l'Agglomération d'Avignon  
 3 fours de 6t/h avec valorisation énergétique (électricité sur le réseau) + valorisation machefier en TP.  
 Les machefiers sont valorisés à 100% en TP: une plateforme mixte est autorisée  
 [la dimension des cadres est extensible]  
 au nom de NOVERGIE (exploité par une société TP d'un groupe concurrent).  
 Le projet de 4<sup>e</sup> four et l'extension de la plateforme de valorisation de machefier  
 en terme de capacité (mais sur la même superficie) a été autorisé en feuillelet 2005  
 Les travaux de gros œuvre et de fondation sont en cours (retard de 5 mois du fait  
 intempéries, mais qui ils comptent rattraper).

## Contexte environnemental et socio-économique

Cette installation (seul centre d'incinération avec valorisation énergétique d'OM sur le  
 Vaucluse) a vocation à traiter les déchets ménagers du Grand Avignon.  
 A noter l'incinération à hauteur de 11 000 t/an de déchets hospitaliers de la région PACA  
 Le dernier 4<sup>e</sup> four et la publicité qui en a été faite ont soulevé des observations  
 [la dimension des cadres est extensible]  
 de la part du voisinage: un recours auprès du TA a été déposé par le biais d'une demande  
 d'expertise visant la plateforme machefier et le potentiel de pollution de la nappe: un  
 ESR a été prescrit sur proposition de l'expertise (stockage de 40.000 de machefiers "historique")  
 L'impaction a porté sur la mise à niveau des 3 fours qui est effective: planning  
 respecté; coût de l'opération 12,5 M€ . A noter les aménagements apportés sur le suivi du traitement  
 des fours.

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés -  
 augmentation/réduction des effectifs,....)

Le 4<sup>e</sup> four devant opérationnel en feuillelet 2007: ce dernier outil devant donc  
 l'équipement de ce site qui est désormais à niveau.

Outre le suivi en continu des paramètres "rejets air" et les campagnes périodiques  
 pluie, il convient d'être attentif à

[la dimension des cadres est extensible]

- la campagne annuel de contrôles prévus sur l'environnement (programme INERIS)
- au suivi de la qualité des eaux souterraines au droit du site (piézo)

Le 4<sup>e</sup> four devant s'accompagner d'un renforcement en personnel d'une  
 dizaine de personnes.

Demarche ISO 14001 en cours - vise la conformité pour fin 2006 -

## Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

### Sujets évoqués

- mise en conformité des 3 fours
- le point sur l'E.S.R.

[la dimension des cadres est extensible]

- le point sur le 4<sup>e</sup> four

### Documents consultés

- Arrêté préfectoraux du 22/7/2005 et APC du 1<sup>er</sup> décembre 2005 (E.S.R.)
- CR de chantier du 18/4 ; construction du 4<sup>e</sup> four
- Rapport VERITAS sur contrôle diurne de février et mars 2006
- Éménagement des paramètres de fonctionnement du 28/02/2006

[la dimension des cadres est extensible]

### Lieux visités

- Nouveaux équipements des fours : brûleurs / injection crée - charbon actif - chaux
- Lieu de l'incident "chaux" - "bonne"

[la dimension des cadres est extensible]

- Bassin : extension réalisée - emplacement nouveau pigo.
- Pâtique "radioactivité"
- Odeur hydrique (Bat déchets lyophilisé) - Retention PEFOT - compteur foude - state modifier "historique"

### Autres remarques

- Le déshuileur mérite d'être mieux protégé contre le vent - car elle occasionne des envois par temps de mistral -

## Conclusions de l'inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales ]

- la mise à niveau des 3 fours a été faite dans les délais
- la mise au point de diurne sur le four n°1, en 2006, dépasse le seul réglementaire : il a été ditéte mite au contrôle de qualibrage de l'injection de charbon actif que l'on était à ~18% par rapport au nominal, ce qui peut expliquer le dépassement constaté : nous avons demandé à NOVERGIE d'en tirer les enseignements et de faire faire une "trace expertisée" des rapports de contrôle
- le dossier de l'E.S.R. est à suivre (stockage de 40.000 de modifier "historique")
- la CLIS doit être mise en place avant le démarrage du 4<sup>e</sup> four (feuille 2004)
- ce qui répond à un besoin d'information du voisinage
- Malgré les 5 min de retard pris (vent) l'objectif reste pour le 4<sup>e</sup> four d'un démarrage en 7/07.
- NOVERGIE vise l'ISO 14001 d'ici fin 2006 pour son site de Vedene

[la dimension des cadres est extensible]

## Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

- NOVERGIE
- M. PEUET Directeur du Site
  - M. LORENZINI Responsable exploitation du Site
  - M. SADALENS Responsable qualité / ISO 14001
  - M. AIGON Directeur Technique Régional

[la dimension des cadres est extensible]

- DRIRE
- Pierre LECLERCA (DERL)
  - Lionel AMOGETI (Stagiaire DERL)
  - JBTI

## Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée? - évolution ?)
1	Inspection du 21/06/2005 : Soldé - vu lors de la visite du 27/04/06
2	" " : Soldé - logiciel en place -
3	" " : Soldé - vu lors de la visite du 27/04/06