

## FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : KERNEOS

Site inspecté : FOS SUR MER

Date de l'inspection : 22/06/2007

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Représentant de l'exploitant

Nom, fonction et Signature

SEVER Lionel

Asst. Environnement Proximité

Remarques de l'inspecteur :

L'état des platines support des appareils de prélèvement des gaz de la cheminée ne permet pas le montage normal de ces appareils.

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

Nous avons constaté que plusieurs boulons manquaient ce qui posait des problèmes de fixation des appareils de mesure.

Afin de solutions durablement ce problème et en application de la norme NF EN 13284-1 nous remplaçons les brides et leur boulonnerie. La première est posée, les suivantes seront terminées la semaine prochaine (sem 32)

le 3 août 2007.

