

Note interne d'information de visite d'inspection

PACA	84	Subdivision d'Avignon 4	04/04/2006
<i>Inspecteurs</i>	ARIOLI Alexis	HULLIN Jean Louis	
<i>Etablissement</i>	RHONE DURANCE GRANULATS		064.01268
<i>Commune</i>	CAVAILLON		A
<i>Activité</i>	Exploitation de carrière + installation de traitement		P1

Contexte environnemental / socio-économique

Ce site autorisé par AP du 08/04/2002 emploie au total 13 personnes.

Evolutions prévisibles (*augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés....*)

L'exploitant est toujours à la recherche d'un site de substitution en roche massive. (difficultés rencontrées avec les communes du secteur et le PNRL pour trouver des terrains)

Informations générales

Si une amélioration a été apportée sur la plupart des points soulevés lors de l'inspection du 14.04.05, il reste néanmoins un problème récurrent lié aux émissions de poussières tant du point de vue environnemental que du RGIE. Une attention particulière sera portée par l'inspection sur les moyens mis en place par l'exploitant et sur les résultats obtenus.

Impressions de l'Inspecteur

L'extraction à la drague se déroule selon le phasage prévu. Un premier plan d'eau est actuellement en cours de réaménagement. Il devrait faire l'objet d'un abandon partiel avant sa rétrocession à la Mairie (pêche) en 2007.

Les problèmes les plus importants se situent au niveau de l'entrée principale du site qui est la plus empoussiérée. C'est pourquoi le plan de circulation et la mise en service d'un système automatique d'aspersion programmés pour fin 2005 mais non encore réalisés devront l'être en 2006.

Rappel a été fait au Directeur Technique de ses obligations d'adresser à la DRIRE dans les délais le Rapport Annuel, le Plan d'exploitation et la déclaration des Entreprises Extérieures.

Suivi des écarts des présentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée? évolution)
1	Travaux envisagés avant fin 2006 : couverture de 2 transporteurs à bande et brumisation

Informations générales

Commune		RHONE DURANCE GRANULATS	
Lieu dit		CAVAILLON - 84	
Date AP		« La Baronne » et « Tapy »	
Date expiration		08/04/2002	
Garanties financières		08/04/2032	
Date		125 008 €	
Organisme bancaire		=> 08/04/2007	
Matériau extrait	granulats	Usage	Bétons Enrobés
Production annuelle en Ts	160.000	Production 2005 en Ts	463 092 t
OEP		PREVENCEM (2*1j)	
Responsable technique/ chef de carrière		M. BERALDI	
Responsable des tirs		Sans objet	
Personne présente pour la visite			
M. ELOI	Responsable foncier		
M. CROZET	Directeur Technique		
M. BERALDI	Chef de Carrière		
M. FERRIERE	Directeur RDG		

Informations techniques et sociales

Matériel utilisé	Bascule	Oui
	chargeur	Oui (1 alimentation trémie, 1 chargement client)
	foreuse	Sans Objet
	Pelle	1 à l'extraction et 1 pour la découverte et le réaménagement
	Concasseur	oui
	Arroseuse	Oui + réseau d'asperseurs sur certaines pistes
Personnel	13	Dont Chef de carrière et agent de bascule
Délégué	oui	
CHSCT	oui	
Horaires	Installation de Traitement	5h-12h et 11h45-19h45
	Extraction drague	5h-12h et 12h-19h
	Livraisons camions	7h15-12h et 13h30-17h
	Réfectoire	OK
	Sanitaire	OK
Fonctionnement		Extraction à la drague. Acheminement par convoyeur à bandes jusqu'à l'installation de traitement.
Entreprises Extérieures	CEYTE	Terrassement Nettoyage
	EMG SCTB	Réparation bandes
	POLYCAOUTCHOUC	Réparation bandes
	REVEL 84	Levage et transport d'engins
	SECMMI	Entretien installations