

Unité bidépartementale Eure Orne
1 avenue du Maréchal Foch
CS 50021
27000 Évreux

Évreux, le 24/06/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 16/06/2025

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

AMENAGEMENTS TERRASSEMENTS ET CARRIERES

LA CHAUSSEE
27460 Alizay

Références : UBDEO-ECD-2025-194
Code AIOT : 0003900650

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 16/06/2025 dans l'établissement AMENAGEMENTS TERRASSEMENTS ET CARRIERES implanté LA CHAUSSEE 27460 Alizay. L'inspection a été annoncée le 09/06/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- AMENAGEMENTS TERRASSEMENTS ET CARRIERES
- LA CHAUSSEE 27460 Alizay
- Code AIOT : 0003900650
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société Aménagements Terrassements Carrières (ATC) est autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et de graviers sur le territoire de la commune d'Alizay au lieu-dit « la Chaussée », via l'arrêté préfectoral d'autorisation du 11 juin 2018 modifié, pour une durée de 8 ans, soit jusqu'à fin mai 2026.

Contexte de l'inspection :

- Récolement

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive

pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Durée de l'autorisation	AP Complémentaire du 08/04/2024, article 2	Sans objet
2	Remblaiement	AP Complémentaire du 08/04/2024, article 3	Sans objet
3	Remise en état	AP Complémentaire du 08/04/2024, article 4	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant s'est conformé à son arrêté préfectoral complémentaire du 8 avril 2024. Il s'agissait notamment de mettre en place sur sa carrière d'Alizay une solution favorable perenne à l'accueil des hirondelles de rivage (espèce protégée) dont une colonie importante avait été observée sur le site les années précédentes.

Le jour de la visite, il a été constaté une palissade d'accueil et nombreuses hirondelles, qui sont revenues sur le site au printemps.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Durée de l'autorisation

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 08/04/2024, article 2
Thème(s) : Situation administrative, Date de fin de l'AP
Prescription contrôlée : <i>La durée de l'autorisation est accordée jusqu'au 31 mai 2026. Cette durée inclut la phase finale de remise en état du site.</i> <i>L'exploitation ne peut être poursuivie au-delà que si une nouvelle autorisation est accordée. Il convient donc de déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les formes réglementaires et en temps utile.</i> <i>Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du livre V du Code du patrimoine.</i>
Constats : Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué : <ul style="list-style-type: none">- avoir fini d'extraire les matériaux depuis mars 2023;- être en cours de remblaiement: il reste la fin de la phase 3 et la phase 4 à remblayer. Il a indiqué qu'il aura normalement terminé l'exploitation dans les délais impartis, fin mai 2026.

L'inspection des installations classées lui a rappelé que la cessation totale d'activité doit maintenant passer par un bureau d'étude certifié dans le domaine des sites et sols pollués, et la délivrance de trois attestations: ATTES-SECUR, ATTES-TRAVAUX et ATTES-MEMOIRE.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Remblaiement

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 08/04/2024, article 3

Thème(s) : Risques chroniques, Modification provisoire du phasage de remblaiement

Prescription contrôlée :

La société ATC est autorisée à modifier temporairement le phasage de remblaiement : remblayage en phase 4 afin d'épauler le front Est sur une bande de 15 m de large avec des matériaux extérieurs inertes et afin de créer une palissade sur le front Nord-Est pour accueillir les hirondelles de rivage, dont les caractéristiques sont définies à l'article 4 du présent arrêté.

Une fois ces travaux effectués, le phasage de remblaiement reprend l'ordre suivant : phase 2, phase 3 puis phase 4.

Ce mur artificiel destiné aux hirondelles de rivage sera prêt au plus tard le 10 avril, de manière à recevoir les hirondelles de rivage dès leur retour en Normandie. Le front de l'ancienne colonie (front est) est cassé afin que les oiseaux ne soient pas tentés de s'y installer à nouveau.

Si des contraintes météorologiques empêchaient la mise en place du mur artificiel ou le remblaiement du front Est sous-cavé, alors les travaux sur le front Est sont stoppés le temps de la nidification des hirondelles, et les opérations recommenceraient en octobre de la même année après le départ des oiseaux.

Constats :

Par email en date du 18 octobre 2024, l'exploitant a informé l'inspection des installations classées qu'il avait commencé le remblaiement en phase 4 pour épauler le front Est, puis commencé le remblaiement sur le front Nord-Est pour préparer la mise en place de la palissade. ATC a par ailleurs indiqué que la palissade serait prête avant la fin de mois de mars 2025.

Par email en date du 14 avril 2025, l'exploitant a envoyé des photos montrant la mise en place de la palissade.

Le jour de l'inspection, l'inspection des installations classées a constaté le remblaiement en phases 3/4 et la présence de la palissade à l'endroit prévu.

L'exploitant a par ailleurs fourni un plan topographique en date du 8 janvier 2025, qui montre que le front Est n'est plus sous cavé et qu'une quinzaine de mètres sépare le plan d'eau de la limite du site.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Remise en état

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 08/04/2024, article 4

Thème(s) : Autre, Modification de la remise en état et palissade à hirondelles

Prescription contrôlée :

L'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant et conformément au plan de remise en état annexé au présent arrêté (non joint ici).

La remise en état projetée consiste en un remblaiement de la zone exploitée à l'aide de remblais inertes extérieurs et des terres de découverte du site jusqu'à la côte du terrain naturel d'origine (TN), puis en une restitution en espaces agricoles.

La palissade créée en avant du front Nord-Est d'exploitation est maintenue.

Une partie de la zone en avant du talus Nord-Est d'exploitation est remblayée avec des matériaux extérieurs inertes jusqu'au niveau du toit des alluvions. Puis, sur la banquettes de remblais ainsi créée, une palissade en bois est mise en place devant le front d'exploitation, à environ 1 m de celui-ci, avec des planches épaisses (pour éviter qu'elles ne pourrissent trop vite). La palissade mesure 2,5 m de haut (correspondant à l'épaisseur initiale des limons), et 20 à 25 m de long.

L'espace créé entre le front d'exploitation et la palissade est comblé avec des matériaux sablonneux, les plus proches possibles de ceux actuellement utilisés par les oiseaux.

Sur cette palissade, les premiers 80 centimètres sur la partie inférieure sont recouverts de planches pleines (pour éviter toute possibilité de remontée de prédateurs). Le reste de la hauteur de la palissade sera recouvert :

- en bas, de planches préalablement trouées (diamètre d'environ 6 cm espacés d'environ 20 cm) ;
- au-dessus, d'une planche sur 2 (ce qui permettrait aux oiseaux de creuser eux-mêmes leurs trous).

Le dessus de la palissade sera uniquement recouvert de terre végétale afin d'éviter l'arrivée de prédateurs par le haut.

Lors du remblaiement de la phase 4, une marge de recul de 4 m est prise en compte par rapport à la palissade afin de maintenir un couloir libre pour le passage des hirondelles. Les remblais sont disposés en un talus de 45° jusqu'au pied de la palissade, soit un recul de 1,5 m en pied de palissade.

La topographie finale du site retrouvera sa topographie initiale, soit entre de 8,60 m NGF (au Nord) et 7,50 m NGF (au Sud).

L'exploitation des terrains sera conduite de façon coordonnée avec les opérations de remise en état. Les deux dernières années sollicitées seront consacrées à la finalisation du remblaiement du site et à sa remise en cultures.

Le remblaiement des terrains à la cote initiale nécessitera l'apport de matériaux extérieurs inertes. La quantité de déchets inertes admis pour le remblaiement est d'environ 280 000 m³.

Cet apport ne pourra débuter qu'à partir de la deuxième année d'extraction afin de disposer d'un vide de fouille suffisant permettant d'éviter le contact de ces matériaux avec le gisement restant à extraire.

Le régalage des terrains (matériaux inertes) sera réalisé avec l'aide d'un boueur.

Nettoyage :

Simultanément aux opérations de réaménagement, les terrains dont l'exploitation est terminée sont nettoyés, et tout matériel d'exploitation retiré des lieux.

Lorsque que la cessation sera actée administrativement, les clôtures et panneaux seront enlevés.

L'exploitant notifie au préfet l'état d'avancement de la remise en état par le biais de l'enquête annuelle.

Constats :

Le jour de la visite d'inspection il a été constaté:

- des zones déjàensemencées: phases 1 et 2;
- des zones en cours de remblaiement: fin de la phase 3 et phase 4; le remblaiement est actuellement effectué le plus loin possible de la palissade;
- la présence de la palissade sur le front Nord-Est, tel que prévu dans le plan l'arrêté préfectoral complémentaire;
- le dessus de la palissade n'est pas ensemencé, uniquement de la terre végétale;
- sur cette palissade, la partie inférieure est constituée de planches en bois pleines;
- sur le reste de la palissade, il a été compté 6 planches non mises en place (pour permettre aux oiseaux de creuser eux-mêmes leur trous);
- il a également été vu de nombreux trous dans les planches en bois, dans la moitié supérieure de la palissade, pour donner la possibilité aux hirondelles d'en faire leur nids.

L'exploitant a indiqué que la palissade mesure environ 2.5 m de haut et environ 15 m de long. Le choix a été fait de raccourcir la palissade pour sa stabilité, le poids des terres derrière et éventuellement de l'eau pouvant le cas échéant l'incliner, ce qui n'est pas souhaitable. Ainsi, juste après la construction, il a été constaté une petite inclinaison, non préjudiciable. Néanmoins, cette inclinaison, qui ne s'est pas aggravée, sera vérifiée au cours de l'hiver, et au besoin la palissade sera renforcée pour contrer la pression et garder sa verticalité.

Pour le moment le remblaiement, bien qu'en phase 4, ne s'effectue pas près de la palissade: la marge de recul de 4 mètre n'est pas encore créée.

Enfin, le jour de la visite, il a été constaté la **présence de nombreuses hirondelles de rivage**. Celles-ci tournoyaient autour de la palissade puis rentraient dans les trous déjà créés. Il y avaient également quelques trous creusés dans les parties sans planches.

Ceci montre le succès de l'opération pour maintenir sur site (ou du moins dans cette zone du département de l'Eure) cette colonie d'hirondelles.

L'exploitant a su mettre en place, en cours d'exploitation, une mesure expérimentale qui rencontre un résultat favorable en faveur de la biodiversité.

L'exploitant attend le départ des hirondelles avant de poursuivre le remblaiement plus près de la palissade.

Type de suites proposées : Sans suite

