



**PRÉFET  
DU  
PUY-DE-DÔME**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,  
de l'aménagement et du logement  
Auvergne-Rhône-Alpes**

Réf. : 20250422-RAP-63-0447-Insp\_Carrière\_CHAMBON\_Mazoirs

Rapport de contrôle de l'inspection des installations classées		
Nom et adresse de l'établissement contrôlé		Code DREAL
Exploitant : <b>A.CHAMBON S.A.S</b> Adresse : Lieu-dit : « Les Angles » Commune : 63420 MAZOIRES  SIREN : SIRET : 666 120 027 000 30		S3IC 0005601128 Priorité DREAL <input type="checkbox"/> PN <input type="checkbox"/> AE <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> Autre Régime <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> NC SEVESO / IED <input type="checkbox"/> HAUT <input type="checkbox"/> BAS / <input type="checkbox"/> IED
Activité principale : Exploitation de carrière de pouzzolane		
Date du contrôle : 16/04/2025		
Inspecteur(s) :		
Type de contrôle		
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection annoncée <input type="checkbox"/> Inspection inopinée		<input checked="" type="checkbox"/> Inspection planifiée <input type="checkbox"/> Inspection circonstancielle
Circonstances du contrôle		
<input type="checkbox"/> Plan de contrôle de la DREAL <input type="checkbox"/> Incident/Accident du .....		<input type="checkbox"/> Plainte <input type="checkbox"/> Autre :
Thème(s) du contrôle <ul style="list-style-type: none"><li>• Environnement et conduite de la carrière</li><li>• Projet d'aménagement à court terme</li></ul>		
Principale(s) installation(s) contrôlée(s) <ul style="list-style-type: none"><li>• l'environnement et les installations de la carrière</li></ul>		
Référentiel(s) du contrôle <ul style="list-style-type: none"><li>• Arrêté préfectoral d'autorisation de renouvellement et d'extension du 18/05/2021.</li></ul>		
Personne(s) rencontrée(s) et fonction(s)		
Nom	Société	Qualité
	S.A.S CHAMBON S.A.S CHAMBON	Conducteur de travaux Chef de carrière
Copies	<input checked="" type="checkbox"/> Exploitant DREAL : <input checked="" type="checkbox"/> Chrono <input type="checkbox"/> PRICAE <input checked="" type="checkbox"/> Equipe ECIE <input type="checkbox"/> Autre :	

## I – Synthèse de la visite et des constatations

### I – Contexte

Cette visite a été programmée dans le cadre de la mise en service de la carrière suivant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 18/05/2021.

### II – Constats effectués ce jour

Le site est clôturé et l'accès, le long de la RD 126, est clôturé et condamné par une barrière en période hors service.

Le pont bascule a été installé ainsi que la base-vie.

L'exploitation de la carrière se fait par campagnes de 4 à 8 semaines et mettent uniquement en œuvre des opérations de criblage. Les blocs sont évacués vers Brioude pour être concassés sur une plateforme de la société CHAMBON. Les installations sont alimentées actuellement par un groupe électrogène et la base-vie par des bouteilles de gaz.

Le dernier plan d'exploitation a été réalisé en janvier 2025. L'exploitation de la carrière est en retard par rapport au phasage initialement prévu. Dans la mesure où ce décalage conduirait à un écart notable avec le montant des garanties financières qui sont constituées, la société CHAMBON doit en informer le Préfet et réviser son plan de phasage.

La carrière devrait être raccordée au réseau EDF et au réseau d'eau potable de la commune de Mazoires, courant 2025.

#### → Constat n°1 :

**La société CHAMBON informera l'inspection des installations classées de la mise en service du raccordement EDF.**

#### A) Bruit

Le dernier rapport de mesures de niveau sonore n'est pas disponible.

#### → Constat n°2 :

**La société CHAMBON doit communiquer à l'inspection des installations classées le dernier rapport de mesures de bruit.**

#### B) Rejets de poussières

Bien que non soumise à un plan de surveillance de ses émissions de poussières, la société CHAMBON a fait effectuer un contrôle d'empoussièrement en avril 2024, par la société LD Contrôles. Les résultats sont très inférieurs aux valeurs de rejets réglementaires (500 mg/j/m²).

#### C) Rejets eaux pluviales

Les eaux pluviales recueillies sur le carreau et les différentes zones d'extraction de la carrière s'infiltrent systématiquement dans le massif de pouzzolanes et ne peuvent être collectées.

En revanche, les eaux pluviales recueillies par la plateforme béton, dédiée au ravitaillement en carburant des engins, doivent être collectées et traitées par un séparateur d'hydrocarbures avant d'être rejetées au milieu naturel.

#### → Constat n°3 :

**La société CHAMBON doit modifier sa plateforme béton de façon à recueillir les éventuelles fuites et égouttures de carburant et l'équiper d'un séparateur d'hydrocarbures.**

La société CHAMBON stocke du sable de pouzzolane sur le terre-plein situé entre la RD 126 et le ruisseau de Vèze, en face de la carrière. Cette pratique, bien qu'historique et motivée, à l'époque, par le manque de

Constat N°5		
Conclusion	Référence réglementaire	Délai ou calendrier
<input checked="" type="checkbox"/> Observation <input type="checkbox"/> Non-conformité <input type="checkbox"/> Mise en Demeure	- Article 1.3.4 de l'arrêté du 18/05/2021 - La société CHAMBON doit prendre attache auprès du Conseil Départemental afin d'envisager une solution qui permette de sécuriser la sortie des poids-lourds et de réduire le risque de collision.	6 mois

#### IV – Conclusion

<b>Suites données par l'inspection</b> <input checked="" type="checkbox"/> Observations ou non-conformités à traiter par transmission d'éléments de réponse <input type="checkbox"/> Proposition de suites administratives (APMD, amende administrative, consignation, etc.) <input type="checkbox"/> Proposition de renforcement, modification ou mise à jour des prescriptions <input type="checkbox"/> Autre(s) :		
<b>Synthèse des suites :</b> Cette visite a permis de relever des observations et des non-conformités. La société CHAMBON doit mettre en œuvre les actions correctives nécessaires à la levée de ces observations et non-conformité dans les délais indiqués au chapitre III ci-dessus et en informer l'inspection des installations classées.		
<p style="text-align: center;"><b>Inspecteur</b></p> <p>le 22/04/2025</p> <p>L'inspecteur de l'environnement</p> <p style="text-align: center;">Signé</p>	<p style="text-align: center;"><b>Vérificateur</b></p> <p>le 22/04/2025</p> <p>L'inspecteur de l'environnement</p> <p style="text-align: center;">Signé</p>	<p style="text-align: center;"><b>Approbateur</b></p> <p>le 22/04/2025</p> <p>Pour le directeur régional, Le coordonnateur de l'équipe ECIE de l'UD CAP</p> <p style="text-align: center;">Signé</p>

place sur le carreau, ne doit pas perdurer. En effet, ces matériaux sont stockés sur le domaine public et du sable de pouzzolane se répand sur la chaussée.

→ **Constat n°4 :**

**La société CHAMBON doit, dès que possible, évacuer ces stocks de pouzzolane et libérer ce délaissé.**

La configuration de la sortie Nord de la carrière, en direction du hameau de Mazoires, ne permet pas d'avoir une visibilité suffisante (environ 25 mètres) sur la RD 126 et le trafic montant.

→ **Constat n°5 :**

**La société CHAMBON doit prendre attache auprès du Conseil Départemental afin d'envisager une solution qui permette de sécuriser la sortie des poids-lourds et de réduire le risque de collision.**

### III- Tableau récapitulatif

Constat N°1		
Conclusion	Référence réglementaire	Délai ou calendrier
<input checked="" type="checkbox"/> Observation <input type="checkbox"/> Non-conformité <input type="checkbox"/> Mise en Demeure	<b>- La société CHAMBON informera l'inspection des installations classées de la mise en service du raccordement EDF.</b>	Dès la mise en service

Constat N°2		
Conclusion	Référence réglementaire	Délai ou calendrier
<input checked="" type="checkbox"/> Observation <input type="checkbox"/> Non-conformité <input type="checkbox"/> Mise en Demeure	<b>- Article 2.4 de l'arrêté du 18/05/2021.            - La société CHAMBON doit communiquer à l'inspection des installations classées le dernier rapport de mesures de bruit.</b>	1 mois

Constat N°3		
Conclusion	Référence réglementaire	Délai ou calendrier
<input type="checkbox"/> Observation <input checked="" type="checkbox"/> Non-conformité <input type="checkbox"/> Mise en Demeure	<b>- Article 1.3.5 de l'arrêté du 18/05/2021.            - La société CHAMBON doit modifier sa plateforme béton de façon à recueillir les éventuelles fuites et égouttures de carburant et l'équiper d'un séparateur d'hydrocarbures.</b>	3 mois

Constat N°4		
Conclusion	Référence réglementaire	Délai ou calendrier
<input type="checkbox"/> Observation <input checked="" type="checkbox"/> Non-conformité <input type="checkbox"/> Mise en Demeure	<b>- Articles 5.1 et 5.6.4 de l'arrêté du 13/08/2000.            - La société CHAMBON doit, dès que possible, évacuer ces stocks de pouzzolane et libérer ce délaissé.</b>	6 mois