



**PRÉFET
DU
PUY-DE-DÔME**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes**

Référence : 20250312-RAP-63-0271-Insp_SDC_les Martres d'Artière

RAPPORT DE CONTRÔLE DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES		
Nom et adresse de l'établissement contrôlé		Code DREAL
Société : Sablières Du Centre (SDC) Adresse : lieu-dit « Les Genévriers Sud » Commune : Les Martres d'Artière 63430 SIREN : SIRET : 480 107 457 00016		S3IC 0005601548 Priorité DREAL <input type="checkbox"/> PN <input type="checkbox"/> AE <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> Autre Régime <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> NC SEVESO / IED <input type="checkbox"/> HAUT <input type="checkbox"/> BAS / <input type="checkbox"/> IED
Activité principale : Carrière de sables et graviers		
Date du contrôle : 10/03/2025		
Inspecteur :		
Type de contrôle		
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection annoncée <input type="checkbox"/> Inspection inopinée		<input checked="" type="checkbox"/> Inspection planifiée <input type="checkbox"/> Inspection circonstancielle
Circonstances du contrôle		
<input type="checkbox"/> Plan de contrôle de la DREAL <input type="checkbox"/> Incident/Accident du		<input type="checkbox"/> Plainte <input type="checkbox"/> Autre :
Thème(s) du contrôle • Respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation		
Principale(s) installation(s) contrôlée(s) • La carrière et ses installations		
Référentiel(s) du contrôle • Arrêté préfectoral n°06/00922 du 08/03/2006 autorisant la société SABLIERES DU CENTRE à exploiter une carrière de sables et graviers au lieu-dit « les Genévriers Sud » sur la commune des Martres d'Artière. • Arrêté préfectoral complémentaire n°18/01885 du 14/11/2018 de prolongation de l'autorisation d'exploiter.		
Personne(s) rencontrée(s) et fonction(s)		
Nom	Société	Qualité
	SDC	Directeur Technique
	SDC	Responsable QSE
	SDC	Chef de carrières
Copies	<input checked="" type="checkbox"/> Exploitant ; DREAL : <input checked="" type="checkbox"/> Chrono <input type="checkbox"/> PRICAE <input checked="" type="checkbox"/> Équipe ECIE <input type="checkbox"/> Autre :	

I – Synthèse de la visite et des constatations

1 - Contexte

En 2024, la production de la carrière SDC a atteint 264 000 tonnes pour une production annuelle maximale autorisée de 450 000 tonnes.

L'extraction de la totalité du gisement de matériaux alluvionnaires sera terminée bien avant la fin de l'autorisation prévue pour le 31/12/2027.

2 - Constats sur site et informations

Les informations portées sur le panneau à l'entrée du site, telles que prévues à l'article 3.1 de l'arrêté d'autorisation, sont détériorées et illisibles.

→ Constat n°1 :

Les informations manquantes doivent être restaurées.

A) Eau

La société SDC a prélevé dans le bassin situé sur la carrière, en 2024, 66 845 m³ d'eau. Cette quantité ne représente pas réellement le volume d'eau prélevée définitivement au milieu, en effet, la quantité d'eau consommée est moindre, elle est représentée par l'eau contenue dans les matériaux commercialisés et l'eau d'évaporation.

Des prélèvements dans les eaux souterraines ont été effectués en décembre 2024 par la société BIOBASIC, les analyses ne montrent aucun impact des activités de la carrière.

B) Bruit

La société Sciences Environnement a effectué une mesure de niveau sonore le 29/11/2024, les valeurs d'émission sont conformes.

C) Poussières

Les installations de traitement n'ont pas de rejets canalisés.

Un contrôle de l'empoussièrement a été effectué du 04/09/2024 au 04/10/2024 par BIOBASIC, les valeurs de retombées de poussières sont inférieures à 500 mg/m²/jour.

D) Installations électriques

Les installations électriques ont été contrôlées le 09/08/2024 par la société DEKRA.

E) Séparateur d'hydrocarbures

Le séparateur d'hydrocarbures doit être vidangé autant que nécessaire et au minimum une fois par an.

→ Constat n°2 :

La société SDC transmettra à l'inspection le dernier justificatif de vidange.

F) Gestion des matériaux inertes extérieurs

La société SDC accueille, en moyenne, environ 1 500 tonnes de matériaux inertes par jour.

→ Constat n°3 :

Les DAP doivent impérativement comporter toutes les informations sur l'origine et la nature des matériaux entrants.

Les matériaux sont vidés sur une plateforme avant d'être poussés au bulldozer dans la zone de remblaiement. Ce point doit être scrupuleusement respecté afin d'éviter le déchargement de matériaux non-conformes et le risque d'accident.

→ Constat n°4 :

La société SDC doit absolument veiller à ce que les camions ne versent pas directement dans la zone à remblayer. Le contrôle des matériaux ne peut être réalisé correctement et il existe un risque de bascule si le terrain n'est pas stabilisé.

3 – Tableau récapitulatif

Constat N°1		
Conclusion	Référence réglementaire	Délai ou calendrier
<input checked="" type="checkbox"/> Observation	- Article 3.1 de l'arrêté du 08/03/2006. - Les informations manquantes doivent être restaurées.	immédiat

Constat N°2		
Conclusion	Référence réglementaire	Délai ou calendrier
<input checked="" type="checkbox"/> Observation	- Article 8 de l'arrêté du 08/03/2006. - La société SDC transmettra à l'inspection le dernier justificatif de vidange.	immédiat

Constat N°3		
Conclusion	Référence réglementaire	Délai ou calendrier
<input checked="" type="checkbox"/> Non-conformité	- Article 6.2 de l'arrêté du 08/03/2006. - Les DAP doivent impérativement comporter toutes les informations sur l'origine et la nature des matériaux entrants.	immédiat

Constat N°4		
Conclusion	Référence réglementaire	Délai ou calendrier
<input checked="" type="checkbox"/> Non-conformité	- Article 6.2 de l'arrêté du 08/03/2006. - La société SDC doit absolument veiller à ce que les camions ne versent pas directement dans la zone à remblayer. Le contrôle des matériaux ne peut-être réalisé correctement et il existe un risque de bascule si le terrain n'est pas stabilisé.	immédiat

4 – Conclusion

Suites données par l'inspection <input checked="" type="checkbox"/> Observations ou non-conformités à traiter par transmission d'éléments de réponse		
Synthèse des suites : Cette visite a permis de relever des observations et non-conformités. La société SDC doit mettre en œuvre les actions correctives nécessaires à la levée de ces écarts et en informer l'inspection des installations classées dans les délais indiqués au chapitre III ci-dessus.		
Inspecteur le 12/08/2025 L'inspecteur de l'environnement Signé	Vérificateur le 13/03/2025 L'inspecteur de l'environnement Signé	Approbateur le 13/03/2025 Pour le directeur régional, Le coordonnateur de l'équipe ECIE de l'UD CAP Signé

