



FICHE D'ÉCART	
Fiche n°	2
Réponse de l'exploitant attendue sous semaines après la visite d'inspection	
Exploitant : MB Recyclage	Site inspecté : Vitrolles
Date de l'inspection: 25/06/2019	
INSPECTION	<p><b>Constat de l'inspecteur :</b></p> <p>L'EXPLOITANT N'A PAS FAIT DE MESURE SUR SES REJETS AQUEUX EN 2018.</p>
	<p><b>Ecart aux dispositions de :</b></p> <p>Art 9 2.3 de l'arrêté préfectoral du 18 février 2015</p>
<p>En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement</p> <p><b>Signature de l'inspecteur</b></p>	<p>L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection</p> <p><b>Représentant de l'exploitant</b></p> <p><b>Fonction et Signature</b></p>
EXPLOITANT	<p><b>Commentaires et réponses de l'exploitant :</b> (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)</p> <p>Le kit de prélèvement nous a été adressé tardivement et les process de prélèvement ayant été modifiés ( demande d'intervention 48h à l'avance, prélèvement du lundi au mercredi uniquement notamment), il ne nous a pas été possible d'effectuer le prélèvement en 2018</p>
	<p><b>Actions correctives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Changement de process en collaboration avec le prestataire</li> <li>- Prélèvement prévu aux prochaines pluies</li> <li>- Transmission des résultats à la DREAL dès réception.</li> </ul> <p>Echéance: 31/12/2019</p>

Suites susceptibles d'être données	
Ecart levé	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition d'arrêt complémentaire	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Commentaires :</b>	
L'engagement permet de lever l'écart. Celui-ci pourra être soldé à la réception des résultats d'analyse des eaux en sortie de votre réseau pluvial.	
L'Inspection le : 09/09/2019	
<b>Fiche soldée le :</b>	



FICHE D'ÉCART	
Fiche n°	5
Réponse de l'exploitant attendue sous <u>semaines</u> après la visite d'inspection	
Exploitant : MB Recyclage	Site inspecté : Vitrolles
Date de l'inspection: 25/06/2019	
INSPECTION	<p><b>Constat de l'Inspecteur :</b></p> <p>IL N'Y A PAS DE MUR COUPE FEU ENTRE LA ZONE DE STOCKAGE DES VHU EN ATTENTE DE DÉPOLLUTION ET LA ZONE DE STOCKAGE DE GASOIL.</p>
	<p><b>Ecart aux dispositions de :</b></p> <p>Art 7.2.1 de l'arrêté préfectoral du 18 février 2015</p>
<p>En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement</p> <p><b>Signature de l'Inspecteur</b></p>	<p>L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection</p> <p><b>Représentant de l'exploitant</b></p> <p><b>Fonction et Signature</b></p>
EXPLOITANT	<p><b>Commentaires et réponses de l'exploitant :</b> <i>(suites envisagées / actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)</i></p> <p>Suite à diverses visites et discussions avec les pompiers et services de secours dont nous ne sommes pas capables de donner avec précision les dates auxquelles elles ont eu lieu, il avait été décidé de modifier le mur coupe feu afin de séparer le stockage de la ferraille 04 et les VHU en attente de dépollution</p> <p>Ceci avait pour but d'éviter la propagation d'un éventuel incendie entre ces deux catégories de stockage à risque</p> <p>Cette modification avait été portée à l'attention de la DREAL par envoi en courrier recommandé d'une mise à jour de notre plan d'exploitation et d'un courrier explicatif en date du 29/03/2016</p> <p>Toutefois nous restons à l'écoute de toute nouvelle préconisation technique de la DREAL ou tout autre service compétent afin d'effectuer d'éventuels travaux d'aménagement complémentaires.</p>
DREAL	<p align="center"><b>Suites susceptibles d'être données</b></p>
	<p>Ecart levé <span style="float:right">Oui Non <input checked="" type="checkbox"/></span></p>
	<p>Proposition de mise en demeure <span style="float:right">Oui Non <input checked="" type="checkbox"/></span></p>
	<p>Proposition d'arrêté complémentaire <span style="float:right">Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non :</span></p>
<p><b>Commentaires :</b></p> <p>Afin de consulter le service compétent, je demande de recevoir sous 1 mois le plan mis à jour des installations de protections contre les risques d'incendie, ainsi que la justification argumentée des modifications entreprises.</p>	
<p>L'inspection le : 09/09/2019</p>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Fiche soldée le :</b></p>	



## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

6

Réponse de l'exploitant attendue sous semaines après la visite d'inspection

Exploitant : MB Recyclage

Site inspecté : Vitrolles

Date de l'inspection: 25/06/2019

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

L'ÉTAT DE DÉSORDRE DE L'ATELIER ET LA PRÉSENCE DE DIVERSES MATIÈRES COMBUSTIBLES, INFLAMMABLES, ET DIVERSES SOURCES POTENTIELLES D'IGNITION (TABLEAUX ÉLECTRIQUES, OUTILS PORTATIFS, MOTEURS, COMPRESSEURS, ETC.) EST PROPICE AUX DÉPARTS DE FEU.

## Ecart aux dispositions de :

Art 7.1.3 de l'arrêté préfectoral du 18 février 2015

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

## Actions:

- Vider complètement l'atelier
- Mettre en place une nouvelle organisation de l'outillage
- Mettre sur rétention tous les liquides le nécessitant
- Mettre en destruction le matériel obsolète
- Nommer une personne responsable de la gestion de l'atelier

Echéance: 31/12/2019

DREAL

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

## Commentaires :

L'engagement de mise en conformité permet de lever l'écart. Il sera soldé à la réalisation des travaux.

L'inspection le : 09/09/2019

Fiche soldée le :