

## FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : GRAP SUD

Site inspecté : DISTILLERIE LA VARIOISE

Date de l'inspection : 25/09/2014

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

LA CRAU

Absence de consigne d'exploitation pour l'ensemble des installations.

Ecart aux dispositions de : l'article 2.1.2 de l'arrêté préfectoral du 23/07/2014  
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature



EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

La formulation des consignes d'exploitation est en cours de réalisation par les services production et qualité

L'ensemble de ces consignes sera en place pour le 01 septembre 2015.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☐ Non ☒

Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

Commentaires : Transmission au 01/09/15 de la liste des consignes faisant l'objet d'une procédure formalisée.

L'inspection le : 17/10/2014

☐ Fiche soldée le :

DREAL

## FICHE D'ECART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : GRAP SUD

Site inspecté : DISTILLERIE LA VAREUSE

Date de l'inspection : 25/03/2014

INSPECTION

Constat de l'inspecteur : L'exploitant n'est pas en mesure de justifier la réalisation du nettoyage des réservoirs de stockage des lies de vin.

Ecart aux dispositions de : l'article 3.2.2.9 de l'arrêté préfectoral du 29/07/2014  
(Indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Responsable Technique

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Mise au place d'un fichier excel pour la  
consignation des nettoyages des cuves de stockage  
des lies.

Mise au place effective au 07.11.2014.

DREAL

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☒ Non ☐Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☒Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

Commentaires : S O ... Sera contrôlée lors de la prochaine inspection

L'inspection le : 27/10/2014

☒ Fiche soldée le : 27/10/2014

## FICHE D'ECART

Fiche n°

3

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : GRAP SUD

Site inspecté : DISTILLERIE LA VARIOISE Date de l'inspection : 25/09/2014

Constat de l'inspecteur :

LA CRAU

Les eaux pluviales de ruissellement provenant des toitures des bâtiments du secteur Sud du site ne sont pas raccordées au Bassin de sécurité étanche n°2.

INSPECTION

Ecart aux dispositions de : l'article 4.3.4.3 de l'arrêté préfectoral du 25/07/2014  
(Indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature



Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

EXPLOITANT

La fin des travaux sur le réseau  
séparatif des eaux pluviales sera réalisée pour  
le 07. septembre 2015  
Réalisation des travaux pendant la période  
d'arrêt des installations de production.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires : Transmission à l'inspection des installations classées de la notification  
de fin de travaux. Echéance : 07/09/15

L'inspection le : 07/10/14

☐ Fiche soldée le :

DREAL

## FICHE D'ECART

Fiche n°

4

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : GRAP SUD

Site inspecté : DISTILLERIE LA VAREUSE  
LA CRAU

Date de l'inspection: 26/08/2014

INSPECTION

## Constat de l'inspecteur :

Les eaux pluviales issues des aires de dépôt et de distribution d'hydrocarbures ne transitent pas avant rejet à la station d'épuration urbaine, par un séparateur d'hydrocarbures.

Ecart aux dispositions de : l'article 4.3.4.6 de l'arrêté préfectoral du 29/07/2014  
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant  
Fonction et Signature

Responsable technique

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Sous le cadre des travaux du Réseau  
séparatif des eaux pluviales, mise en place  
d'un séparateur d'hydrocarbure à l'entrée des  
bassins de décantation pour le 01 septembre 2015.  
Ce séparateur sera dimensionné pour la surface  
des voiries du site.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☐ Non ☒Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☒Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

Commentaires : transmission à l'inspecteur des installations classées de la non-fraction  
de fin de travaux et des caractéristiques du séparateur d'hydrocarbure.  
Echéance : 01/09/15

L'inspection le : 27/10/2014

☐ Fiche soldée le :

DREAL

## FICHE D'ECART

Fiche n°

5

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : GRAP SUD

Site inspecté : DISTILLERIE LA VAREOISE  
LA CRAU

Date de l'inspection : 25/03/2014

## Constat de l'inspecteur :

- Absence d'étude technique suite à l'Analyse du Risque Foudre réalisée en mars 2012
- Absence de la notice de vérification et de maintenance et du carnet de Bord.
- L'exploitant n'a pas mis en place les dispositifs de protection et des mesures de prévention, avant le délai de 2 ans suivant la réalisation de l'A.R.F.

Ecart aux dispositions de : l'article 49 à 24 de l'arrêté ministériel du 04/10/2010  
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)


En cas d'émission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant  
Fonction et Signature

Responsable technique  


Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Réalisation de l'étude technique foudre et mise en œuvre des préconisations pour le 01 septembre 2015.

- Etude technique pour Avril 2015
- Réalisation des travaux durant l'arrêt des installations.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Proposition de mise en demeure

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒Oui ☐ Non ☒Oui ☐ Non ☒

Commentaires : Fourniture de l'étude technique Foudre pour le 01/02/2015.  
Il convient de prévoir un délai suffisant pour consulter les entreprises dans le cadre de la mise en place de dispositifs de protection spécifiques.

L'inspection le : 27/10/2014

Fiche soldée le : 24/10/2015

Transmis à l'inspection le 24/02/2015

## FICHE D'ECART

Fiche n°

6

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : GRAP SUD

Site inspecté : DISTILLERIE CAVARONNE  
LA CRAU

Date de l'inspection: 25/09/2016

INSPECTION

## Constat de l'inspecteur :

Les zones où sont susceptibles de s'accumuler des vapeurs explosibles (Alcools) ne sont pas équipées de détecteur d'alcool avec report d'alarme au Bureau de réception ou en salle de contrôle.

Ecart aux dispositions de : l'article 7.2.3.4 de l'arrêté préfectoral du 29/07/2016  
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement


Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature



EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Mise en place système de détection des vapeurs alcooliques réalisé pour le 01. septembre 2015  
Réalisation des travaux durant la période d'arrêt des installations.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☐ Non ☒Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☒Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

Commentaires : Transmission à l'inspection des installations classées de la notification de fin de travaux + liste et caractéristiques des détecteurs installés + Plan  
Echéance: 01/09/15

L'inspection le: 17/10/15

☐ Fiche soldée le :

DREAL

## FICHE D'ECART

Fiche n°

7

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : GRAP SUD

Site inspecté : DISTILLERIE CAVALLOIS  
LA CRAU

Date de l'inspection : 29/07/2014

INSPECTION

## Constat de l'inspecteur :

Absence des moyens d'alarme et d'alerte suivants :

- Système fixe de détection incendie au Rez de chaussée des ateliers de distillation.
- Réseau de sondes de température en périphérie du stockage de pulpes de raisin.
- Dispositif d'alarme, asservi aux systèmes de détection précités.
- Dispositif d'alerte, asservi aux systèmes de détection précité, invitant le personnel à quitter le site, vers des lieux de rassemblement prédéfinis.

Ecart aux dispositions de : l'article 7.4.6 de l'arrêté préfectoral du 29/07/2014  
(Indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement


Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature



EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Mise en place Système détection automatique  
d'incendie et d'alerte pour le 01 septembre 2015  
Réalisation des travaux durant la période  
d'arrêt des installations.

DREAL

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☐ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☐

Proposition d'arrêt complémentaire

Oui ☐ Non ☐

Commentaires : Transmission à l'inspection des installations classées de la notification  
de fin de travaux + Caractéristiques techniques de l'installation.

Echéance : 01/09/15

L'inspection le : 27/10/15

☐ Fiche soldée le :

## FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant: GRAP'SUD Site inspecté: Distillerie La Varoise- La Crau

Date du contrôle inopiné: 02 au 03 octobre 2014

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

DEPASSEMENT DU SEUIL LIMITE DE TEMPERATURE FIXE A 30 ° (VALEUR MESUREE : 42,6°)

Ecart aux dispositions de : l'article 4.3.9.1 de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2014

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Dominique Dastanville  
Responsable Environnement

Q

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Cause : colmatage de l'alimentation de l'échangeur  
 ⇒ La mise en place d'un filtre s'impose.  
 ⇒ Un contrôle de T° sera effectué à travers le pH-mètre.

On va aller étudier la mise en place d'un TIA.  
 indicateur de température avec Alarme.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☐ Non ☒  
 Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☒  
 Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

Commentaires : Transmission sous 2 mois d'un plan d'action sur la pos. d'une T.I.A.  
 ou un autre moyen équivalent (étude technique, Concier commandel)

L'inspection le : 20/02/2015

☐ Fiche soldée le :