

# **Note interne de visite d'inspection**

<b>PACA</b>	<b>GS: 84</b>	<b>Subdivision de : Avignon Nord (subdi. 1)</b>	<b>Date: 27/09/07</b>
<b>Inspecteurs</b>	: Guy ESTRADE		
<b>Exploitant</b>	: NOVERGIE		
<b>Site inspecté</b>	: Plate-forme de valorisation des mâchefers	<b>Code GIDIC</b>	: 064. 413
<b>Activité</b>	: Traitement de déchets urbains	<b>A ou D</b>	: A
<b>Objet de la visite</b>	: visite d'inspection approfondie sur les thèmes : Contrôles qualité - valorisation	<b>Priorité</b>	: P2

## **Présentation du site inspecté**

### **Description succincte des installations inspectées**

La plate-forme de valorisation des mâchefers permet de traiter les mâchefers en provenance du complexe de valorisation de déchets ménagers (CDVM) de Vedène et de celui de Lunel (34) tous les deux exploités par la Société Novergie.

Novergie a délégué son exploitation à CIFIC (Compagnie industrielle des Fillers et Chaux), filiale du groupe VINCI. La plate forme est composée de deux zones, :

1. une zone "étanche" spécialement aménagée et conçue pour la réception et le stockage des mâchefers.
2. une zone "sèche" constituée par la voirie de contournement et l'aire extérieure sur laquelle le stockage de mâchefers est formellement interdit. Cette zone peut recevoir les stocks temporaires des déchets recyclables produits sur le site.

### **Contexte environnemental et socio-économique**

#### **Situation administrative :**

La société NOVERGIE, exploitant déclaré de la plate-forme de maturation des mâchefers, en a confié l'exploitation depuis sa mise en service en 1999 à un sous-traitant, la société CIFIC, filiale du groupe VINCI.

La plate-forme a été initialement autorisée par arrêté préfectoral en date du 9 février 1999. L'exploitant a déposé une demande d'autorisation d'extension en novembre 2004, motivée par le projet d'équiper le complexe de valorisation de déchets ménagers (CDVM) de Vedène d'un quatrième four. Cette extension a été autorisée, après enquête publique, par l'arrêté unique du 22 juillet 2005.

Cet arrêté, ainsi que celui réglementant le CDVM, fait l'objet d'un recours en annulation (requête « Catillon ») auprès du tribunal administratif.

#### **Visites de l'année précédente :**

Le site a fait l'objet d'une expertise ordonnée par le TA, le 8 mars 2006 à laquelle l'inspection a participé. Cette visite a donné lieu à une mise en demeure le 3 mai 2006. Une visite de récolement le 21 juillet 2006 a permis de lever la mise en demeure le 31 août 2006.

Lors d'une nouvelle inspection a été réalisée le 27 septembre 2006, un écart a été relevé concernant le dépassement de la hauteur limite de stockage de 4 mètres.

#### **Limitation des envois de poussières :**

En application des dispositions de l'article 7.6 relatives à la limitation des envois de poussières, l'exploitant a réalisé une étude technico-économique. L'arrêté complémentaire du 22 juin 2007 impose la réalisation avant le 31 août 2007 de murs de 4 mètres de hauteur autour des aires constituant la zone « étanche » de la plate-forme. Les investissements nécessaires à la réalisation de ce projet s'élèvent à environ 450 000 €.

#### **Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,...)**

L'augmentation de capacité de la plate-forme est directement liée à la mise en service du quatrième four du complexe de valorisation de déchets ménagers (CDVM) de Vedène. La réalisation du mur d'enceinte d'une hauteur de 4 m doit permettre de réceptionner et traiter les 87 500 tonnes/an de mâchefers autorisées par l'arrêté d'autorisation du 22 juillet 2005.

## Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

### - Sujets évoqués

L'ordre du jour de la visite porte sur les points suivants : *(note d'annonce du 21-09-2007)*

- procédures et contrôles qualité
- valorisation des mâchefers
- suites données à la précédente visite d'inspection
- mise en œuvre des dispositions de l'APC du 22 juin 2007

### - Documents consultés

Bilans trimestriels (1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestre 2007)

manuel QSE du centre de traitement et de valorisation des mâchefers (document CIFC mis à jour le 19/09/2007)

rapport d'audit « Novergie » du 22 juin 2007

résultats des contrôles (test de lixiviation) pour l'année 2007

### - Lieux visités

Tour complet du site et des installations, bassins, puits, installations de tri, etc..

### - Autres remarques

Depuis la prise de fonction de Monsieur François Chevreul en tant que directeur du site du complexe voisin, on peut noter une nette amélioration du suivi par la Société Novergie de l'exploitation de la plate forme. Notons que pour cette visite, quatre responsables de Novergie ont participé à l'inspection.

## Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales ]

Le rehaussement du mur d'enceinte de la zone étanche est en cours de réalisation. Le chantier a pris du retard (défaillance du fournisseur). L'unique écart a été notifié par le biais de la fiche n°1 (non conformité aux dispositions de l'article 1<sup>er</sup> de l'arrêté complémentaire du 22 juin 2007)

En outre, une fiche remarque a été rédigée pour préciser les différences notables mises en place suite à l'arrivée de Monsieur Chevreul.

## Personnes rencontrées [noms, fonctions, ... ]

### NOVERGIE

Monsieur CHEVREUL, Directeur du site  
Monsieur AIGON, Responsable usine  
Monsieur SAMALENS, Responsable QSE  
Monsieur TROESCH, Directeur technique

### CIFC

Monsieur BILLET, Directeur d'exploitation  
Monsieur FAISSE, Adjoint d'exploitation  
Monsieur BLIN, Responsable d'exploitation

## Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection – visite du 27 septembre 2006

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
N°1	Ces fiches concernaient le complexe de valorisation de déchets de Vedène.
N°2	
N°3	La hauteur de tous les tas de mâchefers a été ramenée à 4 m. Fiche <b>soldée</b>