

Note interne d'information de visite d'inspection

PACA	06	Subdivision de NICE I	12.10.2005
Inspecteurs	Alain THALMAN /Laurent NEYER /Jean Louis HULLIN		
Etablissement	S.A. VICAT		064. 1191
Commune	PEILLE		A
Activité	Carrière de Saint AUGUSTA : extraction de calcaire		P1

Contexte environnemental / socio-économique

Date d'autorisation : 19 mai 1999 (autorisation pour 30 ans sur la commune de Peille). Surface d'exploitation : 19ha, 73 a, 48 ca.
 Extraction de calcaire pour le compte de l'usine de fabrication de ciments VICAT ; exploitation par tirs de mines et engins mécaniques
 Caractéristiques de la carrière : gradins de 15 m ; banquettes de 12 m ; cote supérieure 580 mNGF ; cote inférieure 430 mNGF ; épaisseur d'extraction 150 m.
 Production annuelle autorisée : 650.000 tonnes
 Production 2005 : 0 tonnes
 Production 2003 et 2004 : de l'ordre de 40.000 tonnes par an, correspondant aux travaux d'aménagement du tunnel et de la galerie
 Garanties financières : 61.069 euros
 L'ouverture de l'exploitation du site de St Augusta n'implique pas pour l'exploitant la fermeture de la carrière des Clues.

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés....)

Dérégation pour roulage sur piste de pente supérieure à 20 % (dossier en attente)

Les travaux d'aménagement des équipements et installations techniques sont en cours d'achèvement (retard de 4 à 6 mois par rapport à la date annoncée l'année dernière qui était juin 2005). L'aménagement des ateliers et des transformateurs électriques sont en cours.
 L'exploitation industrielle de la carrière est prévue pour le 1^{er} trimestre 2006 ; des essais seront réalisés très prochainement avant la fin 2005

Informations générales

L'aménagement de ce site a demandé des investissements importants en matière d'infrastructures avant de pouvoir effectuer l'exploitation (en dent creuse).

Phase de travaux : aménagement d'une galerie de 400 m de long et d'un puits de 150 de profondeur pour un diamètre de 4.00m.

Travaux réalisés par SPIE TRINDEL /Camponon BERNARD (en groupement) – maîtrise d'œuvre TEC Ingénierie -

Installations concernées par la carrière de St Augusta :

- Exploitation de carrière ;
- Concassage primaire ;
- Convoyeur à bande pour évacuation des déblais vers le site de la carrière des Clues (stockage tampon) ;
- Compression ;
- Dépôt et distribution de liquides inflammables ;
- Atelier mécanique.

Actuellement, seules les entreprises chargées de mettre en marche les installations et équipements techniques travaillent sur le site de la carrière. Quelques soucis de l'exploitant par rapport aux finitions (tapis à bande, convoyeur,).

RD 21 sur la carrière des Clues : en attente du démarrage des travaux sur redants et création de la plateforme de sécurité

Tunnel sous piste dumpers : programme de réalisation présenté en préfecture. La réalisation d'un ouvrage est conditionnée à l'acceptation d'une DUP (vu avec Mairie Blausasc et les services concernés : DDE, DDAF, ONF,) hors carrière ; la DRIRE interviendra au titre des icpe pour la libération des parcelles situées à l'intérieur du périmètre d'autorisation qui seront touchées par la voie communale.

Impressions de l'Inspecteur

VICAT confirme que la SATMA sera chargée de l'exploitation de la carrière sous la responsabilité de monsieur Augizeau (chef de travaux de carrière). Ceci dit, VICAT doit confirmer qui sera désigné comme Directeur technique au sens du RGIE. Par ailleurs, la problématique liée à l'aspect juridique n'est pas encore réglée (en particulier vis à vis des lois sociales applicables aux employés : convention collective carrières et non cimenterie).

PREVENCEM devra finaliser les rapports de vérification des installations de traitement de matériaux. Le DSS sera analysé en détail lors d'une prochaine visite, lorsque la carrière entrera en régime d'exploitation.

Sécurité : Absence de clôtures à certains endroits de passage de personnes (promeneurs, chasseurs, ...) bien que le site soit relativement isolé ; il convient de mettre en place un panneautage renforcé sur les sentiers et une clôture efficace aux abords des fronts.

Suivi des écarts des présentes visites d'inspection : voir courrier réponse exploitant (engagements)

N° fiche	Commentaires (soldée? évolution)
1	Clôtures et panneautage du front de taille non réalisé
2	Absence d'équipements sanitaires et d'approvisionnement en eau sur le site de la carrière
3	Directeur technique pas encore désigné
4	DSS, dossier de prescriptions techniques et consignes à mettre en œuvre