


## FICHE DE REMARQUES

<b>Exploitant :</b> R.D.G.	<b>Site inspecté :</b> Orange	<b>Réponse de l'exploitant avant le 15 mai 2007</b>
En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement		<b>Date de l'inspection :</b> 19/04/2007
Signature de l'inspecteur :  Gilbert POULENARD		Représentant de l'exploitant Nom, fonction et Signature
<b>Remarques de l'inspecteur :</b>		Pascal CROZET, directeur technique
<p><b>RGIE</b></p> <p>Etablir un plan et des règles de circulation pour les piétons et protéger les passages sous les bandes transporteuses ou autres installations concernées, le cas échéant.</p> <p>Faire viser les consignes par le directeur technique.</p> <p>Mettre à jour le D.S.S. et les dossiers de prescriptions.</p> <p>Indiquer la suite donnée aux remarques et observations portés sur les divers rapports établis par les organismes de contrôle et de prévention.</p> <p>Faire étalonner la potence du palan installé en sortie du concasseur primaire</p> <p>Sur le ponton de chargement des barges, délimiter la zone fluviale sous contrôle CNR par une barrière, et installer des panneaux en conséquence (par ex.: "accès réservé aux personnels navigants habilités"); déplacer la bouée et sa touline en "zone R.G.I.E.)</p> <p>Indiquer la durée d'intervention de l'entreprise sur les permis de travail</p>		<p><b>Commentaires de l'exploitant</b> (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):</p> <p>L'installation de traitement et l'extraction sont arrêtés pendant le déplacement de l'installation depuis le 27 Avril, la redemange est mise en route industrielle pour le mois de Septembre 2007.</p> <p>Pour cette date, les plans de circulations précédents sous les nouvelles installations seront établis avec protections, les consignes, le DSS et dossier de prescription sont mis à jour. Les remarques des organismes de contrôle suite aux visites de réceptions seront traitées.</p> <p>Les Consignes actuelles existantes signées début mai, la barrière pour le ponton de chargement fluvial est commandée, sera sur place en juillet, nous indiquons les durées d'intervention sur permis de travail.</p>

## Remarques de l'inspecteur :

ENVIRONNEMENT

Préciser la date de déclaration au service du directeur technique.

Compléter le plan d'exploitation par l'installation de traitement des matériaux située au lieu-dit "Maubuisson est", avec sa piste d'accès.

Etablir un plan pluriannuel de réduction des émissions de poussières.

**Commentaires de l'exploitant** (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

déclaration faite 19 janvier 2009 (Epre Cigoubert)  
Le Plan de recollèlement des installations réalisées sera fait en septembre-octobre 2007

Un plan d'action de réduction des poussières existe dans le cadre de la charte UNICED, actions prévues pour 2007 :

- Mise en place d'un dispositif pour l'abatage des poussières
- traitement en enrobé à joints définitifs d'accès au site
- Réduction des stocks au sol,
- Stockage Sable en Silo, capacité de stockage plus importante en silo,