

Fiche de remarques - visite d'inspection du 04/04/2006

Carrière Rhône Durance Granulats 064.01268

CAVAILLON

84

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques constatées par l'inspecteur

Représentant de l'exploitant:

Représentants de l'inspection

M. CROZET

Alexis ARIOLI

Jean-Louis HULLIN

ORDRE DU JOUR

1. Présentation générale de la carrière et de son activité 2004

2. RGIE

- suivi des phases d'exploitation
- remise en état
- bornage
- panneaux d'identification de la carrière
- DSS et diffusion auprès du personnel
- gestion de la co-activité avec les entreprises extérieures
- dossier OEP
- électricité (habilitation et contrôle externe)
- empoussiérage (mesures et plan d'amélioration)
- véhicules de piste (habilitation, permis de conduire, maintenance des véhicules, sécurité incendie)
- liaison radio permanente avec le personnel isolé
- équipements de protection individuelle

3. Environnement

- trafic routier interne et accès de la carrière
- eaux superficielles (mesures et maintenance)
- rejets dans le milieu naturel (analyses)
- poussières (mesures)

4. Code du travail

- formation sécurité du travail
- registre du personnel et accident de travail

Constats issus de la visite d'inspection
(Date 04/04/2006 - lieu dit La Baronne Tapy)

Commentaires de l'exploitant attendus sous 3 semaines après la visite d'inspection
(suites envisagées, actions décidées avec leurs délais d'application)

RGIE:

Entreprises Extérieures:

Il est rappelé que la liste des E.E. doit être adressée à la DIRE dans les meilleurs délais et en début de chaque année.

Les Plans de Prévention doivent être émis par le personnel des EE.

OEP: le document de PREVENCE est désormais disponible en version informatique.

Il doit être renseigné avant chaque visit de Prévention et de la DIRE

Il est rappelé que tous les travaux listés dans les actions prioritaires doivent être réalisés rapidement.

Déjà à confirmer.

Electricité: Il est rappelé que tous les tableaux et locaux électriques doivent être fermés à clef

Transmission par e-mail le 18 avril puis envoi par courrier la semaine suivante.

Les nouveaux plans de prévention seront émis par tous les intervenants.

Les travaux listés dans les actions prioritaires seront réalisés dans un délai de deux mois maximum.

Les tableaux et locaux électriques sont maintenant maintenus fermés à clef, le personnel a été sensibilisé et un étiquetage sur chaque armoire va être réalisé.

Constats issus de la visite d'inspection
(Date 04/04/2006 - lieu dit La Baronne Tapy)

Commentaires de l'exploitant attendus sous 3 semaines après la
visite d'inspection
(suites envisagées, actions décidées avec leurs délais d'application)

La climatisation du local électrique
du poste central est à réparer
d'urgence.

~~Transfert de :~~

Une visite de sensibilisation
de toutes les installations
électriques est à programmer
pour tous les agents habilités.
Délai à confirmer.

Poste de Travail Isolé :

Les équipements de liaison
radio au niveau de la drague,
doivent être utilisés et
fonctionner en ~~la~~ tenant compte
de l'exposition du poste de travail.

ENVIRONNEMENT :

Plan de circulation :

Le nouveau plan est élaboré.
Il devrait permettre la séparation
avec une activité extérieure
(ATRIUM).

Il devrait permettre également
la réduction des nuisances
liées à la poussière.

Le délai de mise en application
est à confirmer.

Eaux Superficielles. Rejets :

Le bilan de mai/juin 2005 fait
apparaître des anomalies
bactériologiques au droit de
la future zone de pêche notamment
la commune de Cavaillon devra
être informée et sollicitée pour
vérification des rejets d'eaux
en amont de la carrière (rivierans
et station d'épuration).

Copie du courrier à communiquer,
ainsi que des résultats obtenus.

Une sensibilisation complémentaire
du recyclage des eaux superficielles
et des rejets est à envisager.

Un échéancier de l'étude et
des travaux est à confirmer.

Un contrôle a été réalisé le 6 avril et le climatiseur
sera remplacé avant la fin du mois de mai.

Le recyclage habilitation électrique est
programmé au mois de juin. A cette occasion les
personnes habilitées seront sensibilisées à
l'ensemble des installations électriques.

Nouvelle sensibilisation du personnel et la mise en
place de supports pour les équipements radio et
téléphone au niveau du pupitre de commande est
prévue.

Nouveau sens de circulation sera mis en service en
juillet 2006 mais la circulation des véhicules
« Atrium » ne peut pas être isolée immédiatement.

Une campagne d'analyse des eaux sera à nouveau
réalisée fin mai début juin 2006 et les résultats des deux
années seront alors communiqués et commentés à la
Mairie de Cavaillon.

Fin des travaux avant été 2006.

Constats issus de la visite d'inspection
(Date 04/04/2006 - lieu dit La Baronne Tapy)

Commentaires de l'exploitant *attendus sous 3 semaines après la visite d'inspection*

(suites envisagées, actions décidées avec leurs délais d'application)

Poussières :

Les mesures des plaquettes font apparaître des seuils relativement importants.

Il est à noter que la mise en œuvre du nouveau plan de circulation devrait permettre de réduire les émissions en provenance des installations de la carrière et d'estimer celles liées à l'activité extérieure voisine (ATRIUM).

Des actions restent à mener pour diminuer les émissions restantes.

Echantillon des études et travaux à confirmer.

Mise en place du nouveau plan de circulation en juillet 2006.

Confinement des poussières sur les deux tapis de sortie sous broyeurs et brumisation sur gravillon 2/6 concassé seront réalisés avant fin 2006.

Etude à réaliser sur les conditions du déstockage et du chargement du sable 0/2 concassé.