

## FICHE DE REMARQUES

N°1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection


Exploitant : VITEMBAL

Site inspecté : Tarascon

Date de l'inspection : 06/02/2008

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur




L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Représentant de l'exploitant

Nom, fonction et Signature

Directeur Usine



## Remarques de l'inspecteur :

- 1 - réaliser un exercice incendie en présence des pompiers locaux.
- 2 - Etablir une convention de refut d'eau d'extinction d'incendie avec la mairie.
- 3 - Tous les liquides inflammables toxiques ou dangereux doivent être en cuvette de rétention.
- 4 - faire effectuer une mesure de poussières sur broyage - ( $100 \text{ mg/Nm}^3$ ) -
- 5 - faire contrôler le débit simultané des poteaux d'incendie ( $450 \text{ m}^3/\text{h}$ ).
- 6 - lever les non conformités sur rapport de contrôle électrique.

Qui

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

Actions

délai

1. réaliser le plan de défense incendie en accord avec les pompiers
2. programmer et réaliser un exercice avec les pompiers
1. demander la convention de refut d'eau d'incendie à la mairie (fait jeudi 21/02)
2. signer cette convention après d'éventuelles modifications
1. achat d'une nouvelle armoire de stockage pour les fûts supplémentaires (commande faite)
2. mise en place de l'équipement (dalle béton / armoire avec rétention)
1. contacter un organisme agréé pour effectuer les mesures de poussières.
2. élaborer un protocole et un devis suite à la visite du site.
3. réaliser les mesures
1. contacter notre prestataire "pédiculi incendie" (fait le 28/02 : Sté CHRONOFEU)
2. devis et commande
3. effectuer les mesures
- les non conformités ont été levées
1. Relancer cette levée dans le rapport de contrôle avec la date de réalisation et qui

(HSE)

(Directeur Usine)

(HSE)

(Directeur Usine)

(HSE)

(Rapport)

le 22/2/08

12