

Note interne d'information de visite d'inspection

PACA	13	Subdivision de Martigues	Visite du 22/11/07
Inspecteurs	Olivier MEVEL		
Etablissement	Carrières de Chaux de Provence		
Commune	Châteauneuf les Martigues - Vallon de Fauconnière		064.01572
Activité	Exploitation de carrière		A
			P1

Contexte environnemental / socio-économique

La société Chaux de Provence SACAM est une société Balthazard et Cotte appartenant au groupe LHOIST premier producteur européen de chaux. Elle exploite une carrière de calcaire et alimente une unité de fabrication de chaux (usine SACAM). Par AP du 16 mai 2003 elle a été autorisée à poursuivre l'exploitation de la carrière avec installations de premier traitement des matériaux au lieu-dit Vallon de Fauconnière pour une production moyenne annuelle de 700 000 tonnes et une production maxi annuelle de 1 000 000 tonnes.

Le principal client (chaux) est l'industrie papetière d'Afrique du sud et de la Finlande. L'influence de l'augmentation du coût de l'énergie sur la fabrication tend à limiter la fabrication de chaux et donc l'extraction, de plus des problèmes de qualité sur les fronts (côte 150 partie Est) ont été rencontrés en 2006 (présence d'aluminium et de fer, analyses en cours).

Il existe un comité de suivi de la carrière valant CLIS pour les activités de l'usine. Ce comité s'est réuni le 13/11/07. Un suivi des vibrations dus au tir de mines commun avec les carrières Gontero et Jean Lefebvre couplé avec un enregistrement des ressentis a été mis en place. En 2007, un APC a limité la vitesse des vibrations au niveau des habitations à 2mm/s ; il a par ailleurs acté la non remise en état de la parcelle 472 dans l'attente de la modification du PLU.

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés...)

Des problèmes de qualité ont été rencontrés sur le front 150 dans la partie Est (pollution par des argiles) conduisant l'exploitant à exploiter davantage les autres fronts (notamment 135). Les contraintes pour la qualité de la chaux (industrie papetière) nécessitent une exploitation en mélange et le phasage d'exploitation va être modifié par rapport au phasage initial. Pour la deuxième période quinquennale (2008-2013) l'exploitation se fera sur 4 zones (ouverture du front 120-135 m à l'Est, recul du front Ouest avec déplacement de l'accès, les zones trop argileuses seront mises en stérile), l'exploitant a transmis à l'iic un pré-dossier avec un nouveau calcul pour les garanties financières prenant en compte ces modifications. Cela ne pose pas de problème de fond et il a été rappelé à l'exploitant qu'il était nécessaire d'informer le préfet de ces éléments en transmettant le nouveau calcul des garanties financières. Un APC sera proposé en 2008 pour acter ces éléments.

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

Cette visite approfondie s'inscrit dans le programme de visites de l'inspection des installations classées 2007. Elle a fait l'objet d'une lettre d'annonce avec un ordre du jour fixé. Compte tenu des conditions météorologiques, il n'a pas été possible à l'exploitant d'organiser un tir de mines. Différents sujets ont été abordés : respect des prescriptions de l'AP, du RGIE et du Code du travail. Une visite de terrain sur la zone d'extraction, dans les locaux/ateliers/vestiaire et sur l'installation de premier traitement des matériaux a permis à l'inspecteur de constater les améliorations et les travaux exécutés pour la mise en conformité des installations. L'ensemble des contrôles effectués est synthétisé dans la grille d'inspection ci-jointe.

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales)

L'exploitant a abordé cette visite d'inspection de manière très constructive et a fait preuve d'une grande disponibilité. De manière globale la visite a montré un respect des prescriptions réglementaires. Il a par ailleurs été constaté que l'ensemble des remarques et écarts de la visite précédente ont fait l'objet d'actions correctives de la part de l'exploitant.

Dans le cadre de la démarche contradictoire 4 fiches d'écart et une fiche de remarques ont été établies par l'iic et portées à la connaissance de l'exploitant.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

Voir fiche annexe

Suivi des écarts des présentes visites d'inspection du 21/11/06

N° fiche	Commentaires (soldée? évolution)
1	soldée

Informations générales

Commune

Lieu dit

Date AP

Date expiration

Garanties financières

Date

Organisme bancaire

Matériau extrait

Production annuelle en Ts

OEP

Responsable technique

Chaux de Provence

Chateauneuf les Martigues - 13

Vallon de Fauconnière

16/05/2003

31/12/2029

450 517 €

28/05/03 à Grenoble

CCF

Usage

Production 2005 en Ts

PREVENCEM (2*1jour)

Mariusz JANAS

Fabrication de chaux

393.085 T

Personne présente pour la visite

Mariusz JANAS

Joël MARTINEZ

Directeur Technique

Chef de carrière

Informations techniques et sociales

Matériel utilisé

Bascule	1
chargeur	3
Dumper	2
Pelle	0
Concasseur	2
Arroseuse	1
Foreuse	1

Personnel

11 + 1

Délégué

oui

CHSCT

oui

Usine et carrière

Horaires

5j / semaine
35 h annualisées

Réfectoire

Ok

Sanitaire

ok

Fonctionnement

Extraction
Minage (consignation par Nitrobickford)
Forage
Traitement des matériaux
Alimentation du concasseur (chargeur et dumper)