

Unité interdépartementale des deux Savoie  
3, rue Paul Guiton, 74 000 Annecy

Annecy, le

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 17 avril 2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**EXCOFFIER RECYCLAGE Marignier**  
ROUTE DU STADE  
74350 Villy-Le-Pelloux

Références : 20260417-RAP-InspectionExcoffierMarignier  
Code AIOT : 0010800070

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 17 avril 2026 dans l'établissement EXCOFFIER RECYCLAGE implanté 1218 avenue du Stade 74970 Marignier. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques : <https://www.georisques.gouv.fr/>.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| • EXCOFFIER RECYCLAGE Marignier    | • Régime : Autorisation -    |
| • 1218 AV DU STADE 74970 Marignier | • Statut Seveso : Non Seveso |
| • Code AIOT : 0010800070           | • IED : Oui                  |

La société Guy Dauphin Environnement (GDE) a été autorisée par arrêté préfectoral du 26 février 2009, modifié par arrêté du 17 avril 2015, à exploiter un centre de tri, transit et regroupement de déchets ainsi qu'un centre VHU sur la commune de Marignier. La société EXCOFFIER Recyclage a été autorisé à devenir le nouvel exploitant de l'établissement à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021, par arrêté préfectoral PAIC-2021-0050 du 12 mai 2021.

L'inspection fait suite à un incendie qui s'est déclaré sur site le 10 avril 2026, dont la chronologie est précisée dans la fiche de constat 1, ainsi qu'à un arrêté de mesures d'urgence du 10 avril 2026.

**Contexte de l'inspection : Accident**

#### **2) Constats**

**2-1) Introduction** – Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle. Chaque point de contrôle est associée à une fiche de constat précisant :

- le nom donné au point de contrôle, sa référence réglementaire et la prescription contrôlée ;
- le cas échéant, les suites retenues lors de la précédente visite ;

- à l'issue du contrôle :
  - ♦ le constat de l'inspection des installations classées et ses observations éventuelles ;
  - ♦ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ♦ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ;

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ♦ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ♦ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée » : après analyse approfondie a posteriori, une modification de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

**2-2) Bilan synthétique des fiches de constats** – Les fiches de constats en partie 2-4 fournissent les informations exhaustives pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**fiches de constats faisant l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Points de contrôle                             | Références réglementaires                              | Suites proposées                                | Délais proposés |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Conformité aux plans et aux données techniques | AP de Mesures d'Urgence du 10/04/2026, art. 2 pt 1     | Demande de justificatifs et d'action corrective | 7 jours         |
| 2  | Gestion des eaux d'incendie                    | AP de Mesures d'Urgence du 17/04/2026, art.2 pt 3 et 4 |                                                 | 2 mois          |
| 4  | Impact de l'incendie                           | Arrêté Préfectoral du 26/02/2009, art. 1.5             |                                                 | 3 mois          |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                       | Référence réglementaire                           |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3  | Usage du bâtiment touché par l'incendie | AP de Mesures d'Urgence du 17/04/2026, art.2 pt.2 |

**2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats** – Au vu des constats réalisés, nous proposons à Madame la Préfète de réglementer l'exploitation de l'établissement dans sa configuration actuelle par voie d'arrêté, dans l'attente de la reprise de l'utilisation du bâtiment sinistré. Le projet d'arrêté joint au présent rapport prévoit la mise en œuvre des dispositions du courrier de demande de reprise d'activité du 21 avril 2026 complété par les prescriptions suivantes :

- la hauteur des déchets stockés dans chaque box sera inférieure à celle des murs formant ces box, sans dépasser 3 mètres,
- le système de rétention des eaux d'incendie sera opérationnel et son intégrité en charge aura été vérifiée,
- le site n'accueillera aucun déchet dangereux.

Précisons en outre qu'en fin de chaque journée, tous les déchets issus de la collecte sélective auprès des ménages devront avoir été évacués.

Par ailleurs, au regard des constats, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant de réaliser des actions correctives suivantes :

**Concernant la gestion des eaux d'incendie :**

- transmettre sous une semaine la synthèse du volume des effluents envoyés en traitement en joignant les BSD correspondants.

**Concernant l'étanchéité du système de confinement des eaux d'incendie :**

- confirmer sous une semaine le rétablissement de l'étanchéité du système de confinement des eaux d'incendie transmettre les éléments en attestant.

**Concernant la reprise des activités**

- transmettre sous trois mois un porter à connaissance proposant des modalités d'exploitation de l'établissement dans sa configuration pérenne projetée après la remise en service du bâtiment sinistré.

Précisons que la réutilisation partielle du bâtiment sinistré, après une expertise favorable, ne pourra intervenir qu'après la transmission et la validation par l'inspection des installations classées d'un tel porter à connaissance.

Ces porter à connaissance, pour une réutilisation partielle ou totale du bâtiment sinistré, devront, outre l'avis de l'expert sur la tenue de l'édifice, préciser les dispositions destinées à éviter toute propagation d'un incendie et notamment la récurrence de celui du 10 avril 2026.

**Concernant l'évaluation de l'impact de l'incendie sur l'environnement**

- mettre en œuvre au plus vite le protocole d'analyses établi par AMETEN intitulé « Protocole d'analyse destiné à déterminer l'impact de l'incendie du 10 avril 2026 sur les intérêt à l'article L.511 du code de l'environnement » dans sa version 2 du 21 avril 2026 et transmettre sous 2 mois les résultats. Précisons que selon ces résultats, l'inspection pourra demander la réalisation d'analyses complémentaires.

**2-4) Fiches de constats****N° 1 : Conformité aux plans et aux données techniques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/02/2009, article 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème :</b> Situation administrative, Modalité d'exploitation des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b> Les installations et leurs annexes seront situées, installées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenues dans les différents dossiers de demande d'autorisation, sauf dispositions contraire du présent arrêté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b> L'exploitant nous a présenté la chronologie de l'incendie :<br><br>Une intervention avait été programmée le 10 avril 2026 par la société VERGAIN pour changer un élément de toiture du bâtiment abritant des boues de rectification, des déchets de titane, des déchets non dangereux des entreprises et des déchets ménagers non dangereux issus de la collecte sélective.<br><br>Peu avant 11h00, l'opérateur en charge des travaux a coupé à la disqueuse une tôle au niveau de la toiture et un corps incandescent est tombé dans les boues de rectification qui ont pris feu. Le temps que l'opérateur descende et donne l'alerte, le feu était devenu incontrôlable et s'est propagé aux copeaux de titane.<br><br>Arrivés sur site, les pompiers ont engagé les actions de lutte contre l'incendie. Du ciment a été acheminé et disposé et mélangé au titane. Les déchets industriels non dangereux et ceux issus de la collecte sélective ont été éteints avec de l'eau. Les pompiers nous ont indiqué n'avoir pas utilisé d'additif contenant des PFAS. Lors de notre visite, le titane continuait à brûler, dans une alvéole du bâtiment, sous une couche de ciment pulvérulent sans présenter aucun indice visuel ni olfactif. |



L'exploitant nous a indiqué que la plaque métallique qui devait être installée sur le toit aurait dû être découpée au sol pour être mise aux dimensions adéquates. Or, l'exploitant nous a indiqué que l'opérateur l'avait ajusté en toiture occasionnant la chute d'une partie de cette plaque dans les boues de rectification.

L'exploitant nous a présenté en séance, puis transmis, les documents suivants, établis pour cette intervention et signés le 9 avril 2026 :

- le plan de prévention 2026-076, désignant l'opération « Réparation d'une toiture »,
- le permis de feu 2026-076-001, désignant l'opération « Découpage tôles de toiture » et mentionnant comme risque sur la zone « Déchets au sol ». La description des travaux précisait « Les coupages et meulages au moyen de tronçonneuses, meuleuses d'angle ou ponceuses ».

Ces documents ne mentionnent pas les opérations à réaliser au sol et celles prévues en toiture. Nous laissons à l'inspection du travail le soin d'analyser ces documents au vu des dispositions du Code du travail.

Par ailleurs, nous n'avons pas constaté d'écart entre les déchets présents sur le site et ceux désignés dans le tableau des rubriques associées aux activités autorisées, prescrit à l'article 2.2 de l'arrêté complémentaire 2015107-0011 du 17 avril 2015. Toutefois, le stockage de copeaux de titane qui s'inscrivait dans l'activité de tri, transit regroupement de déchets métalliques non dangereux visée par la rubrique 2713-1 pour une surface de 7400 m<sup>2</sup>, présentait un risque d'incendie spécifique qui n'avait pas été évalué lors de la délivrance des arrêtés réglementant le site.

Enfin, l'exploitant nous a indiqué vouloir reprendre immédiatement le regroupement de déchets ménagers issus de la collecte sélective et des déchets non dangereux des entreprises pour honorer les contrats avec ses clients. Précisons que les déchets ménagers issus de la collecte sélectives sont regroupés sur plusieurs sites du groupe avant d'être expédiés dans son établissement de Chêne-en-Semine, pour y être triés de façon fine et alimenter les filières de recyclages. Dans la vallée de l'Arve, le site de Bonneville étant en travaux, l'établissement de Marignier est le seul disponible.

Dans ce cadre, l'exploitant a transmis le 22 avril 2026, un courrier proposant les conditions d'exploitation suivantes dans l'attente de pouvoir utiliser à nouveau le bâtiment sinistré :

- les déchets ménagers issus de la collecte sélective et les DIB seront contenus dans des box, situés à plus de 10 mètres des bâtiments et fermés sur trois côtés par des murs en béton afin d'éviter les envols,
- le box destiné aux déchets ménagers issus de la collecte sélective sera vide chaque soir,
- les déchets non dangereux des entreprises seront sous surveillance vidéo constante en dehors des heures de présence du personnel sur le site de Marignier. Les images de cette surveillance seront visibles en la salle de surveillance du site de Chêne-en-Semine.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :** Compte tenu des évolutions intervenues sur le site de Marignier depuis l'arrêté du 17 avril 2015, nous demandons à l'exploitant de nous transmettre sous trois mois un rapport à porter à connaissance proposant des modalités d'exploitation de l'établissement dans sa configuration projetée après la remise en service du bâtiment sinistré.

Concernant remise en exploitation du bâtiment sinistré, les dispositions proposées nous paraissent devoir être complétées par les mesures suivantes :

- la hauteur des déchets stockés dans les box devront être inférieure à celle des murs formant ces box, sans dépasser 3 mètres,
- le système de rétention des eaux d'incendie devra avoir été remis en état pour garantir l'absence de fuite lorsqu'il est en charge,
- le site n'accueillera aucun déchet dangereux.

|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nous proposons à Madame la Préfète, un arrêté de prescriptions complémentaires pour réglementer cette phase transitoire, reprenant les engagements de l'exploitant ainsi que les dispositions ci-dessus. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatifs et d'action corrective                                                                                                                           |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                    |

## N° 2 : Gestion des eaux d'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mesures d'Urgence du 10/04/2026, article 2 point 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème :</b> Risques chroniques, pompage des eaux d'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée</b> - L'exploitant mettra en œuvre les dispositions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>faire pomper par une société spécialisée, avant le samedi 11 avril 2026 à 24h00 l'intégralité des eaux d'extinction de l'incendie du 10 avril 2026. Cette disposition sera complétée, en tant que de besoin, par le nettoyage des parties souillées du site et des canalisations de ses réseaux internes, afin de garantir dès la fin de l'opération, un rejet des eaux de pluie conformes aux dispositions de l'article 2.4.5 de l'arrêté préfectoral 2009-604 du 26 février 2009.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Constats :</b> Le 11 avril 2026, l'exploitant nous a indiqué ne pas avoir de solution pour faire évacuer les eaux d'incendie de son bassin, après consultation des sociétés SARP, d'Arve Alpes Assainissement et ORTEC. Il nous a précisé en séance que cette évacuation aurait nécessité non seulement la disponibilité de véhicules mais également de filières de traitement en mesure de réaliser des analyses pour délivrer des CAP avant l'envoi des déchets. Or, cela n'a pas été possible en raison du week-end.</p> <p>Rappelons que cette disposition avait été prescrite pour éviter tout débordement du bassin suite aux pluies annoncées par Météo France, du samedi 11 avril au soir jusqu'au lundi 13 avril 2026.</p> <p>Pour conserver le contrôle du volume dans son bassin, l'exploitant nous a précisé, par courriel du 11 avril 2026 à 10h22, qu'il avait mis en place un gardiennage du site via une entreprise extérieure assurant une surveillance régulière de son niveau de remplissage avec prise de photos. En cas d'atteinte d'un niveau haut, il était prévu le transfert d'une partie des effluents vers le bassin d'incendie de l'établissement voisin de la société VALLIER Produits Pétroliers qui avait donné son accord de principe pour cette opération.</p> <p>En fin de matinée du dimanche 12 avril, après avoir été informée par l'exploitant d'une baisse du niveau des eaux d'incendie confinées sur son site, l'inspection a demandé, par courriel de 12h15, le transfert au plus vite de ces effluents vers le bassin de la société VALLIER Produits Pétroliers afin d'éviter leur infiltration dans le sous-sol. L'opération a duré de 12h55 à 23h00 en raison des faibles capacités des véhicules hydrocureurs utilisés. Le volume transféré était de l'ordre de 200 m<sup>3</sup> et le volume perdu de l'ordre de 100 m<sup>3</sup> d'après l'estimation des pompiers.</p> <p>Le nettoyage du bassin de la société EXCOFFIER Recyclage ainsi que la remise en service du système de traitement et d'évacuation des eaux pluviales ont été réalisés le 14 avril 2026. Précisons que ce bassin ne contenait que très peu d'eau de pluie suite à sa vidange.</p> <p>Le bassin de l'établissement de la société VALLIER Produits Pétroliers a été entièrement vidé, nettoyé et le système de traitement et d'évacuation des eaux pluviales a été remis en service le 16 avril 2026. Ce délai a été consécutif à la disponibilité limitée de véhicules pour évacuer ces effluents.</p> <p>Lors de l'inspection, nous avons constaté que les bassins des sociétés EXCOFFIER Recyclage et VALLIER Produits Pétroliers étaient propres et opérationnels.</p> |

Lors de l'inspection, nous avons en outre constaté que le bassin du site de la société EXCOFFIER Recyclage était en bon état. Aucune déchirure de la membrane d'étanchéité n'était visible. L'exploitant nous a indiqué qu'il pensait que la fuite n'était pas située dans le bassin mais dans une tuyauterie ou un ouvrage amont, toujours en charge lorsque le bassin est plein. Il nous a précisé qu'il prévoyait le passage d'une caméra dans cette partie du réseau en amont du bassin sous une semaine.

Par ailleurs, l'exploitant nous a remis en séance les bordereaux de suivi de déchets correspondant à l'évacuation de 130 m<sup>3</sup>. Il nous a indiqué qu'il allait faire la synthèse du volume des effluents traités.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

- transmettre sous une semaine la synthèse du volume des effluents envoyés en traitement en joignant les BSD correspondants,
- confirmer sous une semaine le rétablissement de l'étanchéité du système de confinement des eaux d'incendie transmettre les éléments en attestant.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande de justificatifs et d'action corrective

**Proposition de délais :** 7 jours

**N° 3 : Utilisation du bâtiment touché par l'incendie**

**Référence réglementaire :** AP de Mesures d'Urgence du 17/04/2026, article 2 point 2

**Thème(s) :** Risques accidentels, Suspension de l'exploitation du bâtiment avant expertise

**Prescription contrôlée :** L'exploitant mettra en œuvre les dispositions suivantes : ...

- suspendre immédiatement l'exploitation du bâtiment dans lequel s'est produit l'incendie. Son exploitation ne pourra reprendre qu'après évacuation de l'intégralité des déchets concernés par l'incendie, l'expertise par une société spécialisée de la tenue du bâtiment et l'avis favorable de l'inspection des installations classées,

**Constats :** Le bâtiment dans lequel l'incendie a eu lieu est constitué de 2 parties séparées par une allée d'environ 2 mètres de large. Une de ces parties accueillait les boues de rectification, le plâtre, le titane et des déchets ménagers issus de la collecte sélective. L'autre partie accueillait des déchets non dangereux des entreprises. Le feu a touché l'intégralité du bâtiment.

L'ensemble des déchets a été retiré à l'exception du titane qui continue de brûler sous une couverture de ciment mise en place par les pompiers et de quelques tonnes de déchets non dangereux situés à distance du titane et que l'exploitant nous a dit devoir être évacuées d'ici la fin de la journée.

La toiture a été plus ou moins endommagée suivant les secteurs. La partie au dessus du titane présentait des jours et a été recouverte d'une bâche pour éviter le contact du métal avec d'éventuelles eaux de pluie. Dans la partie où étaient stockés les déchets non dangereux, les éléments fusibles du toit avaient fondu.

La partie extérieure des murs en béton formant l'alvéole du titane présentait une température de l'ordre de 80 °C au droit du métal.

L'exploitant nous a indiqué qu'il envisageait de solliciter rapidement la ré-exploitation de la partie du bâtiment située de l'autre côté de l'allée de 2 mètres par rapport à l'alvéole du titane, sur la base d'un avis d'expert concernant sa tenue.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :** Dans le cadre d'une demande de reprise de l'activité dans le bâtiment touché par l'incendie, nous rappelons à l'exploitant qu'il conviendra

de joindre, en plus de l'avis de l'expert sur la tenue de l'édifice, les dispositions qu'il prévoit pour éviter toute propagation d'incendie et la récurrence de l'incendie du 10 avril 2026. Ces dispositions s'inscriront dans la cadre du porter à connaissance demandé dans la fiche de constat 1.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 4 : Impact de l'incendie

**Référence réglementaire :** AP de Mesures d'Urgence du 17/04/2026, article 2 point 3 et 4

**Thème(s) :** Risques chroniques, Analyses dans l'environnement

**Prescription contrôlée :** L'exploitant mettra en œuvre les dispositions suivantes : ...

- la transmission, avant le 14 avril 2026 d'un protocole d'analyse destiné à déterminer l'impact de l'incendie du 10 avril 2026 sur les intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. Ce document qui sera réalisé par un bureau d'études spécialisé portera sur les milieux et les substances à analyser et sera soumis à l'avis de l'inspection des installations classées qui pourra, le cas échéant, modifier ou compléter la liste des milieux et des analyses prévues,
- la réalisation des mesures prévues par le protocole, le cas échéant complété par l'inspection des installations classées, et la transmission des résultats sous forme d'un document de synthèse, sous un délai de 3 semaines après la validation du document par l'inspection des installations classées. Ce document, établi par un bureau d'études spécialisé comprendra notamment l'interprétation des résultats et des recommandations sur les actions à engager pour réduire au maximum l'impact du sinistre sur l'environnement.

**Constats :** Par courriel du 15 avril, la société EXCOFFIER Recyclage nous a transmis un premier document établi par la société AMETEN intitulé « Protocole d'analyse destiné à déterminer l'impact de l'incendie du 10 avril 2026 sur les intérêt à l'article L.511 du code de l'environnement ». Suite à des échanges avec l'exploitant et le bureau d'étude, le document a évolué pour prévoir :

- le prélèvement à la tarière manuelle sur 5 cm de profondeur et l'analyse de 8 échantillons de sol, 6 en des points situés sous le vent et 2 en des points situés au vent, le vent soufflant du sud vers le nord lors de l'incendie,
- le prélèvement et l'analyse de végétaux dans deux potagers, l'un sous le vent et l'autre au vent selon les conditions météorologiques du jour de l'incendie,
- la mise en place d'une surveillance des eaux souterraines sur les 2 ouvrages situés sur le site de la société VALLIER Produits Pétroliers, implantés en aval immédiat du site de la société EXCOFFIER Recyclage et en aval direct du bassin de rétention de ses eaux d'incendie qui c'est révélé fuyard. Dans ce cadre, le protocole prévoit deux campagnes d'analyses espacées d'un mois
- l'analyse dans les sols et les eaux souterraines des HCT, HAP, BTEX, les métaux, les dioxines et furanes, les PCB-DL.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :** Suite à l'examen du document, nous demandons à l'exploitant de mettre en œuvre ce protocole d'analyses et de nous transmettre sous 2 mois les résultats.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

**Proposition de délais :** 2 mois

