

Unité bidépartementale Eure Orne  
1 avenue du Maréchal Foch  
CS 50021  
27000 Évreux

Évreux, le 10/01/2025

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 17/10/2024

### Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **ANTARGAZ**

4 Place Victor Hugo  
Immeuble Reflex Les Renardières  
92400 Courbevoie

Références : 61.2024.191  
Code AIOT : 0005302804

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 17/10/2024 dans l'établissement ANTARGAZ implanté Route de la Guerre 61240 Le Merlerault. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Visite inopinée suite aux travaux de refonte 2024 du dépôt ANTARGAZ Le Merlerault

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ANTARGAZ
- Route de la Guerre 61240 Le Merlerault
- Code AIOT : 0005302804
- Régime : Autorisation

- Statut Seveso : Seveso seuil haut
- IED : Non

La société ANTARGAZ est autorisée à exploiter un dépôt logistique en vrac de propane sur la commune du Merlerault. Les acheminements et les expéditions sont réalisés par camion.

L'inspection a été menée par sondage.

L'ensemble des installations hormis celles relatives à la sphère n'ont pas été visitées, lors de la visite.

#### **Contexte de l'inspection :**

- Récolement

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Risque incendie
- SGS

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;

- ♦ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                       | Référence réglementaire                      | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Document "SGS"                          | AP Complémentaire du 11/12/2013, article 3.1 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 15 jours              |
| 2  | Conception et gestion des modifications | Autre du 26/05/2014, article 4               | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 5  | Détection gaz et flamme                 | AP Complémentaire du 11/12/2013, article 4.1 | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 15 jours              |
| 7  | Installations Foudre                    | AP Complémentaire du 11/12/2013, article 3.9 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 15 jours              |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                              | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Liste des MMR                                  | AP Complémentaire du 11/12/2013, article 3.15.1 | Sans objet        |
| 4  | Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation | Autre du 26/05/2013, article 2                  | Sans objet        |
| 6  | Installations électriques                      | AP Complémentaire du 11/12/2013, article 3.7    | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant :

- mettra à jour la procédure concernant la gestion des modifications pour l'établissement Le Merlerault afin de prendre en compte la note du 20/12/2021 relative aux modifications des

installations classées pour la protection de l'environnement qui a notamment abrogé la circulaire du 14/05/2012 pour l'analyse des futurs projets et modifications sur le site **[délai: 1 mois];**

- transmettra l'enregistrement des actions réalisées suite aux travaux de refonte du dépôt en référence au mode opératoire relatif au regazage et à la mise en service des installations de gaz **[délai: 15 jours];**
- précisera la date d'élaboration du SGS et l'historique des modifications apportées le cas échéant **[délai : 15 jours];**
- justifiera des actions de remise en conformité réalisées pour le détecteur de gaz portable MX4 (touche endommagée), suite au contrôle des détecteurs du 07/10/2024 **[délai: 15 jours];**
- justifiera qu'il n'y a pas de fuite de courant à la terre, suite à la remise en service des installations, suite aux commentaires mentionnés dans le rapport de vérification des détecteurs de gaz et des détecteurs de flamme du 07/10/2024 même si ce rapport de contrôle des détecteurs du 07/10/2024 a conclu à un bon fonctionnement des installations, le jour du contrôle **[délai: 15 jours];**
- transmettra le rapport de contrôle des installations foudre réalisé selon l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 modifié car le contrôle de la conformité des installations effectuées en octobre 2024 n'incluait pas l'examen des parafoudres selon cet arrêté ministériel **[délai : 15 jours];**
- communiquera l'analyse du risque foudre et l'étude technique foudre mises à jour planifiées, en décembre 2024, dès leur réception.
- (liste non exhaustive relatives aux constats)

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Document "SGS"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 11/12/2013, article 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, SGS -Mise à jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant met en place un SGS. Les documents sont maintenus à jour par l'exploitant et tenus à disposition de l'inspection des IC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br><br>En séance, l'exploitant déclare disposer d'un système de gestion de la sécurité (SGS) pour le site du Merlerault.<br>Par mail du 28/11/2024, il a transmis un extrait de ce SGS . Il s'agit du tableau décrivant la structure du système de management de la sécurité de l'établissement.<br>Ce système de management de la sécurité du site a été élaboré en intégrant les dispositions réglementaires d'un SGS.<br>Ces dispositions réglementaires ont été définies selon l'arrêté en vigueur, l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement.<br>Toutefois, la date d'élaboration du SGS et se(s) mise(s) à jour (le cas échéant) ne sont pas indiquées sur le document qui a été communiqué par l'exploitant, le 28/11/2024. |

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                            |
| L'exploitant précisera la date d'élaboration du SGS et l'historique des modifications apportées, le cas échéant <b>[délai : 15 jours]</b> . |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                     |

## N° 2 : Conception et gestion des modifications

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Autre du 26/05/2014, article 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Travaux de refonte du dépôt (phase 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Des procédures sont mises en œuvre pour les modifications apportées aux installations et aux procédés et pour la conception de nouvelles installations ou de nouveaux procédés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br><br>Dans le cadre des travaux de refonte du dépôt ANTARGAZ Le Merlerault, prévu entre le 26/08/2024 et le 08/10/2024, l'exploitant a informé l'inspection de l'arrêt total du site pour cette période, par mail du 26/08/2024.<br>Cette phase de travaux portait principalement sur la refonte des installations électriques et le changement de l'automate de sécurité.<br>Durant cet arrêt temporaire, aucune activité de chargement/déchargement de camions ne pouvait être effectuée sur le site.<br>L'exploitant avait informé l'inspection des opérations de sécurité prévues: torchage et inertage des lignes GPL,... et maintien des équipements de sécurité : détecteurs gaz, détecteurs flamme, système d'arrosage et d'alerte pendant ces opérations conformément à l'étude de dangers du site,... |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L'exploitant mettra à jour la procédure concernant la gestion des modifications pour l'établissement Le Merlerault afin de prendre en compte la note du 20/12/2021 relative aux modifications des installations classées pour la protection de l'environnement qui a notamment abrogé la circulaire du 14/05/2012 pour l'analyse des futurs projets et modifications sur le site <b>[délai:1 mois]</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

N° 3 : Liste des MMR

**Référence réglementaire :** AP Complémentaire du 11/12/2013, article 3.15.1

**Thème(s) :** Risques accidentels, MMR automate

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant établit la liste des mesures de maîtrise des risques identifiées dans l'étude de dangers et des opérations de tests et de maintenance qui s'y rapportent. Cette liste est intégrée dans le Système de Gestion de la Sécurité. Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et fait l'objet d'un suivi rigoureux.

Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers ou le présent arrêté, en état de fonctionnement selon des procédures écrites. Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.

En cas d'indisponibilité de toute ou partie d'une mesure de maîtrise des risques, l'installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l'efficacité et la disponibilité équivalentes.

Les mesures de maîtrise des risques respectent les dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susmentionné.

**Constats :**

L'une des finalités des travaux de refonte du site visait l'implantation d'un automate de sécurité en lieu et place du système de traitement existant (fonctionnement par relayage).

Le jour de l'inspection, un test de mise en sécurité du site a été réalisé en simulant un défaut de fonctionnement d'un détecteur flamme.

Suite à cette simulation, le site s'est mis en sécurité (coupure force motrice, report des alarmes et du défaut au niveau de la supervision,...).

L'inspection a constaté que le personnel a mis en oeuvre correctement les actions visant à remettre en service les installations conformément aux procédures en vigueur du site.

Il a su utiliser le nouvel automate, sans difficultés.

Suite aux travaux de refonte du site, le personnel du dépôt avait été formé au fonctionnement de la supervision de l'automate,... le 15/10/2024.

**Type de suites proposées :** Sans suite

N° 4 : Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation

**Référence réglementaire :** Autre du 26/05/2013, article 2

**Thème(s) :** Risques accidentels, Procédures en place durant les travaux de refonte du dépôt

**Prescription contrôlée :**

Des procédures et des instructions sont mises en oeuvre pour permettre la maîtrise des procédés et l'exploitation des installations en sécurité. Les phases de mise à l'arrêt et de démarrage des installations, d'arrêt, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures.

**Constats :**

Dans le cadre de la remise en service de l'automate, l'exploitant a élaboré une procédure de test pour sa mise en service (version septembre 2024).

Dans ce cadre, il a procédé à la vérification des asservissements des chaînes MMRI pour le site, les 08/10/2024 et 10/10/2024 conformément aux procédures de contrôle des chaînes MMRI.

Ces contrôles effectués n'ont pas mis en évidence de non-conformités.

L'exploitant a également élaboré un mode opératoire mentionnant notamment les dates prévisionnelles pour le regazage et la mise en service des installations gaz suite aux travaux de refonte du dépôt.

L'exploitant transmettra l'enregistrement des actions réalisées, suite aux travaux de refonte du dépôt en référence à ce mode opératoire en l'absence de consultation d'enregistrement de ce document, en séance.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant transmettra l'enregistrement des actions réalisées suite aux travaux de refonte du dépôt en référence au mode opératoire relatif au regazage et la mise en service des installations gaz [délai: 15 jours].

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 5 : Détection gaz et flamme**

**Référence réglementaire :** AP Complémentaire du 11/12/2013, article 4.1

**Thème(s) :** Risques accidentels, Rapport de vérification

**Prescription contrôlée :**

Le site dispose de détecteurs de gaz et de détecteurs de flamme, tous reliés à une centrale de détection, dont le nombre et la disposition sont justifiés par une étude réalisée par l'exploitant et tenant compte des caractéristiques des produits. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments en attestant.

La détection de gaz inflammable s'opère au moyen de deux technologies distinctes.

À minima, chaque détecteur est identifié sur le tableau de supervision du bureau d'exploitation. De plus, tout déclenchement d'un détecteur quel que soit le seuil donne lieu à minima à une alarme

sonore et visuelle au niveau du bureau d'exploitation et de la télésurveillance.

Les chaînes de sécurité complètes (détecteurs, automates, organes de sécurité.) s'appuyant sur des détecteurs sont vérifiées par un organisme tiers compétent au moins deux fois par an, par du personnel TOTALGAZ compétent au moins une fois par trimestre et autant que nécessaire. Cette vérification fera l'objet d'un mode opératoire et d'un registre de suivi, mis à la disposition de l'inspection des installations classées.

En cas de détection incendie ou de gaz inflammable à une concentration fixée par l'exploitant, inférieure ou égale à 50 % de la LIE, l'ensemble des installations GPL est mis en état de sécurité.

Sauf justification contraire, cet état de sécurité consiste notamment en la fermeture automatique des organes de sectionnement motorisés sur les canalisations de transfert, en l'arrêt des pompes, compresseurs, moteurs et alimentations en énergie autres que ceux nécessaires au fonctionnement des équipements de sécurité et d'intervention.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les opérations de chargement et de déchargement ainsi que toute autre opération de transfert sont réalisées sous la surveillance permanente du personnel du dépôt afin de détecter au plus tôt les fuites éventuelles et de prendre les dispositions appropriées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Suite aux travaux de refonte du dépôt, l'exploitant a réalisé un contrôle des détecteurs de gaz et de flamme par une société extérieure, le 07/10/2024.</p> <p>Des tests réels et les tests des asservissements ont été effectués durant ce contrôle.</p> <p>Le rapport de contrôle des détecteurs du 07/10/2024 a conclu à un bon fonctionnement des installations.</p> <p>La mesure du temps de réponse des détecteurs (T90) a été réalisée, lors de ce contrôle.</p> <p>Le vérificateur a mentionné la présence d'un défaut d'isolement à son arrivée, dû aux travaux en cours "témoignant" d'une fuite de courant à la terre.</p>                    |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant justifiera qu'il n'y a pas de fuite de courant à la terre, suite à la remise en service des installations, suite aux commentaires mentionnés dans le rapport de vérification des détecteurs de gaz et des détecteurs de flamme du 07/10/2024 même si ce rapport de contrôle des détecteurs du 07/10/2024 a conclu à un bon fonctionnement des installations [délai: 15 jours].</p> <p>L'exploitant justifiera des actions de remise en conformité réalisées pour le détecteur de gaz portable MX4 (touche endommagée), suite au contrôle des détecteurs du 07/10/2024 [délai: 15 jours].</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### N° 6 : Installations électriques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 11/12/2013, article 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rapport de vérification des IE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables.</p> <p>La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art. Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.</p> <p>Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les déficiences relevées dans son rapport. L'exploitant tient ce rapport à la disposition de l'inspecteur des installations classées et conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.</p> <p>Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Suite aux travaux de refonte du dépôt, l'exploitant a procédé au contrôle des installations électriques, le 18/10/2024.</p> <p>Il a transmis le rapport de vérification des installations électriques Q18.</p> <p>Ce rapport conclut que l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion.</p> <p>Toutefois, la vérification des installations électriques par thermographie effectuée le 18/10/2024 conclut à l'absence d'anomalies pour les installations contrôlées.</p> <p>Le rapport de vérification des installations électriques du 18/10/2024 précise que l'installation est propre et correctement maintenue.</p> <p>Le vérificateur recommande par ailleurs de réaliser un dépoussiérage régulier de l'ensemble des armoires et coffrets électriques.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant procédera à un dépoussiérage régulier de l'ensemble des armoires et coffrets électriques.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 7 : Installations Foudre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 11/12/2013, article 3.9</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Vérification foudre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur.</p> <p>Les installations du dépôt font l'objet d'une Analyse du Risque Foudre (ARF). Cette dernière est complétée par une étude technique définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection contre les effets de la foudre, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. Ces équipements de prévention et/ou protection sont installés par un organisme compétent. L'exploitant dispose d'une notice de vérification et de maintenance rédigée lors de l'étude technique et complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection. Un carnet de bord dont les chapitres ont été rédigés lors de l'étude technique est tenu à jour par l'exploitant. Les dispositifs de protection sont contrôlés par un organisme compétent distinct de l'installateur, de façon complète, six mois au plus après leur installation, puis visuellement tous les ans et complètement tous les deux ans.</p> <p>Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent.</p> <p>Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois.</p> <p>e du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bord et les rapports de vérifications. ta notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Suite aux travaux effectués pour le dépôt Le Merlerault, l'exploitant a procédé à l'examen de la conformité des caractéristiques techniques et la bonne implantation des parafoudres, suite à la refonte des armoires électriques du Tableau Général Basse Tension (TGBT) et de l'automate. Il a transmis l'attestation de la conformité des caractéristiques techniques et de la bonne implantation des parafoudres, d'octobre 2024.</p> <p>En séance, il indique qu'il procédera à la vérification des installations foudre, le 04/11/2024.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant transmettra le rapport de contrôle des installations foudre réalisé selon l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 modifié car le contrôle de la conformité des installations effectuées en octobre 2024 n'incluait pas l'examen des parafoudres selon cet arrêté ministériel [délai : 15 jours].</p> <p>Il communiquera l'analyse du risque foudre et l'étude technique foudre mises à jour planifiées, en décembre 2024, dès leur réception.</p>                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |