

Unité inter-départementale Aude-Pyrénées-Orientales  
320 chemin de Maquens  
ZI la Bouriette – CS 70069  
CEDEX 09  
11807 Carcassonne

Carcassonne, le 7 octobre 2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 16 septembre 2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **CEPE de Cuxac**

330 rue du Mourelet  
ZI de Courtine  
84000 Avignon

Références : UID11/66-C3-2025-404  
Code AIOT : 0006605537

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 16/09/2025 dans l'établissement CEPE de Cuxac implanté lieu dit Les Barthes à Cuxac-Cabardès (11390). L'inspection a été annoncée le 30 juillet 2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CEPE de Cuxac
- lieu dit Les Barthes 11390 Cuxac-Cabardès
- Code AIOT : 0006605537
- Régime : Autorisation

Installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (Parc éolien de 6 aérogénérateurs d'une puissance totale de 22,8 MW) en cours de construction (Démantèlement du parc existant et construction du nouveau).

**Thèmes de l'inspection :** Le respect de la réglementation, notamment l'arrêté préfectoral complémentaire du 19 novembre 2021 modifié et l'arrêté ministériel du 26 août 2011.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                | Référence réglementaire                           | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9  | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 21/11/2021, article II-3-4   | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 16 | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 29/11/2021, article II-3-5-4 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 17 | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 30/11/2021, article II-3-5-5 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Conformité au dossier de porter à connaissance   | AP Complémentaire du 19/11/2021, article I-3    | Sans objet        |
| 2  | Abrogation de prescriptions                      | AP Complémentaire du 19/11/2021, article I-4    | Sans objet        |
| 3  | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 19/11/2021, article II-3   | Sans objet        |
| 4  | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 19/11/2021, article II-3   | Sans objet        |
| 5  | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 19/11/2021, article II-3-1 | Sans objet        |
| 6  | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 19/11/2021, article II-3-3 | Sans objet        |
| 7  | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 19/11/2021, article II-3-3 | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                                | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 8  | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 20/11/2021, article II-3-4   | Sans objet        |
| 10 | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 22/11/2021, article II-3-4   | Sans objet        |
| 11 | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 23/11/2021, article II-3-5-1 | Sans objet        |
| 12 | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 25/11/2021, article II-3-5-1 | Sans objet        |
| 13 | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 26/11/2021, article II-3-5-1 | Sans objet        |
| 14 | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 27/11/2021, article II-3-5-1 | Sans objet        |
| 15 | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 28/11/2021, article II-3-5-2 | Sans objet        |
| 18 | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 30/11/2021, article II-3-5-5 | Sans objet        |
| 19 | Mesures spécifiques liées à la phase des travaux | AP Complémentaire du 30/11/2021, article II-3-5-5 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le parc éolien respecte la majorité des dispositions contrôlées mais l'exploitant doit transmettre quelques justificatifs concernant notamment les mesures de préparation et d'encadrement des travaux ainsi que les moyens de lutte contre la pollution.

### 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Conformité au dossier de porter à connaissance

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 19/11/2021, article I-3 |
|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Information avant chantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant informe le Préfet de l'Aude, l'inspection des installations classées, la DGAC et la Sous-Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire Sud (Division environnement aéronautique - Base aérienne 701 - 13661 Salon de Provence Air) du démarrage des travaux au moins 3 mois à l'avance. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a fourni les justificatifs des informations faites :<br>- au préfet de l'Aude le 28 avril 2025,<br>- à l'inspection des installations classées le 28 avril 2025,<br>- à la DGAC le 25 avril 2025,<br>- à la Sous-Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire Sud le 25 avril 2025.                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 2 : Abrogation de prescriptions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 19/11/2021, article I-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Cessation Parc existant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>La mise en service des installations définies aux articles I.2 et II.1 du présent arrêté est subordonnée à la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral susvisé du 24 août 2015.                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite, le chantier était au début du démantèlement du parc existant.<br>L'inspection des installations a rappelé à l'exploitant qu'il devait fournir l'attestation par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine conformément aux dispositions de l'article R. 515-106 du code de l'environnement. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### N° 3 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 19/11/2021, article II-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Informations à réaliser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Lors du démantèlement ou de la construction du parc éolien, le guichet de la DGAC devra être informé, par courrier électronique, de la date de levage des éoliennes, dans un délai de trois mois avant le début du levage, pour l'inclure dans les publications aéronautique à caractère permanent. Par ailleurs, pour l'utilisation de moyens de levage, une déclaration sera formulée avec un préavis d'un mois auprès du guichet DGAC à l'adresse suivante : snia-ds-bordeaux-bd@aviation- |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| civile.gouv.fr .                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a informé la DGAC par courriel en date du 22 septembre 2025. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                       |

**N° 4 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 19/11/2021, article II-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Informations à réaliser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant informe également la sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire Sud de Salon-de-Provence Division environnement aéronautique - Base aérienne 701 ainsi que la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud située à Blagnac (31) :<br>des différentes étapes conduisant à la mise en service opérationnel du parc éolien (déclaration d'ouverture et de fin de chantier) ;<br>pour chacune des éoliennes : les positions géographiques exactes en coordonnées WGS 84 (degrés, minutes, secondes), l'altitude NGF du point d'implantation ainsi que leur hauteur hors tout (pales comprises). |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a fourni le justificatif de l'information faite à la circulation aérienne militaire le 25 avril 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 5 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 19/11/2021, article II-3-1                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Informations à réaliser                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant informe par courrier le SDIS départemental de la date d'ouverture du chantier, puis de la date de mise en service du parc éolien. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a fourni le courriel en date du 11 juillet 2025 informant le SDIS du démarrage du chantier et des grandes lignes de son planning.               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                          |

**N° 6 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 19/11/2021, article II-3-3 |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Périodes d'intervention                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Afin de préserver les espèces, les travaux de déboisement, de coupes d'arbres, défrichement (si nécessaire) sont autorisés uniquement entre le 1er septembre et le 15 novembre. [...] |
| <b>Constats :</b><br><br>Le respect de la période d'intervention (au moins pour la date de début) est acté par l'écologue dans son premier compte-rendu de suivi de chantier.                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                 |

**N° 7 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 19/11/2021, article II-3-3                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Périodes d'intervention                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées la date de démarrage du chantier, trois mois avant son démarrage et le planning des travaux 15 jours avant cette date. |
| <b>Constats :</b><br><br>Suite au contrôle, l'exploitant a régularisé la situation en transmettant au service de l'inspection par courrier en date du 19 septembre 2025 les dates précises du chantier.                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                  |

**N° 8 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 20/11/2021, article II-3-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Mesures de préparation et encadrement des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant utilise des documents de planification environnementale de travaux afin d'assurer le suivi de chantier, à savoir :<br>la notice de respect de l'environnement (NRE),<br>le schéma d'organisation de la protection et du respect de l'environnement (SOPRE),<br>le plan de respect de l'environnement (PRE) ou plan d'assurance environnement (PAE) ou autre documents équivalents. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a fourni les documents suivants :<br>- la notice de respect de l'environnement (NRE),<br>- le schéma d'organisation de la protection et du respect de l'environnement (SOPRE),<br>- les plans de respect de l'environnement (PRE) des sous-traitants actuels.                                                                                                                                    |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |
|----------------------------------------------|

**N° 9 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 21/11/2021, article II-3-4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Mesures de préparation et encadrement des travaux |
|----------------------------------------------------------------------------|

**Prescription contrôlée :**

Ces documents doivent être élaborés à partir des enjeux et mesures relevées dans les études environnementales préalables au projet et spécifier notamment :

- le contexte environnemental du projet ;
- la situation géographique de zones à risques ou à enjeux ;
- les exigences du maître d'ouvrage et du projet auprès de ou des entreprises ;
- l'organisation générale du chantier ;
- les points critiques pour l'environnement du chantier, et les mesures attendues ;
- l'ensemble des prescriptions réglementaires applicables au projet ;
- les moyens de lutte contre la pollution ;
- le schéma d'intervention et de moyens déployés en cas de pollution accidentelle ;
- le plan de circulation des engins ;
- la gestion et le suivi de l'élimination des déchets relatifs au chantier (élimination via les filières dédiées autorisées...);
- les moyens de lutte contre les espèces envahissantes pendant et en fin de chantier par procédé non phytosanitaire ;
- les moyens de sensibilisation, de formation, de contrôle interne ;
- les objectifs et les moyens de remise en état du site (incluant le réemploi des terres végétales récupérées...).

**Constats :**

L'exploitant n'a pas pu justifier que les documents de planification environnementale étaient élaborés à partir des enjeux et mesures relevées dans les études environnementales préalables au projet et qu'ils spécifient notamment les différentes mesures prescrites.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant doit transmettre au service de l'inspection les documents justifiants que les documents de planification environnementale étaient élaborés à partir des enjeux et mesures relevées dans les études environnementales préalables au projet et qu'ils spécifient notamment les différentes mesures prescrites.

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites |
|-----------------------------------------------|

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant |
|-----------------------------------------------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois |
|---------------------------------------|

**N° 10 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 22/11/2021, article II-3-4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Mesures de préparation et encadrement des travaux |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Prescription contrôlée :</b> |
|---------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'accompagnement des différentes phases de chantier sera réalisé, aux frais de l'exploitant, par un intervenant compétent (écologue, bureau d'études spécialisé,...) chargé notamment de coordonner le chantier sous l'angle environnemental (flore, faune, déchets, prévention des pollutions,...) et de vérifier la mise en œuvre des prescriptions prévues par les documents de planification environnementale. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a missionné le bureau d'études spécialisé en écologie Exen pour s'occuper du suivi du chantier.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 11 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 23/11/2021, article II-3-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Clôture du périmètre du chantier et balisage des stations à protéger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le balisage des zones à protéger dans l'emprise du chantier est effectué par un écologue durant toute la phase de chantier et durant les périodes de démontage en cas d'arrêt définitif ou partiel du parc afin de les identifier clairement. Il concerne notamment : les stations d'espèces protégées et patrimoniales repérées en amont, les zones humides proches des pistes, des plate-formes et des tranchées. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a fourni les deux premiers comptes-rendus de suivi du chantier, réalisé par Exen, qui mentionnent la mise en place du balisage. Le balisage est suivi lors des passages de l'écologue et remis en place si besoin.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 12 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 25/11/2021, article II-3-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Clôture du périmètre du chantier et balisage des stations à protéger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Un écologue intervient pour baliser toutes les stations d'espèces protégées et patrimoniales repérées en amont notamment et notamment les zones humides proches des pistes, des plate-formes et des tranchées afin de les identifier clairement. Des mesures spécifiques de préservation environnementale peuvent, à ce stade, être rajoutées dans les documents visés à l'article II.3.4 du présent arrêté. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'écologue a procédé au balisage avant le début du chantier qui sont vérifiés lors de chaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| passage de l'écologue, tracé dans les comptes-rendus, et remis en état si besoin. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                      |

**N° 13 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 26/11/2021, article II-3-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Clôture du périmètre du chantier et balisage des stations à protéger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Une cartographie lisible des zones balisées doit être disponible sur demande de l'inspecteur des installations classées pendant toute la durée du chantier ainsi que les zones prévues pour le stockage du matériel, le dépôt des matériaux, le poste de livraison et les plateformes de manutention.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b><br><br>Les comptes-rendus de l'écologue comportent une carte des zones balisées.<br>Par ailleurs, l'exploitant a fourni : <ul style="list-style-type: none"> <li>- le plan des plateformes du chantier de démantèlement comprenant les zones de stockages temporaires pour les éléments des éoliennes démontées, des zones de gestion de déchets,</li> <li>- le plan d'exécution du parc mentionnant notamment les différentes plateformes des éoliennes, le poste de livraison, la zone de gestion de déchet et les zones de stockages des matériaux.</li> </ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 14 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 27/11/2021, article II-3-5-1                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Clôture du périmètre du chantier et balisage des stations à protéger                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les prestataires de travaux et les équipes de l'entreprise doivent être responsabilisés au strict respect de ce balisage qui doit être robuste (résistance au vent). |
| <b>Constats :</b><br><br>La sensibilisation a été faite par le bureau d'études Exen, spécialisé en écologie, le 4 août 2025 et tracée dans le compte-rendu de suivi de chantier n° 2 de l'écologue.         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                |

**N° 15 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 28/11/2021, article II-3-5-2                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Circulation des engins                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires (balisage robuste par un écologue ; |

sensibilisation ; formation ; contrôle...) pour s'assurer que les engins de travaux ne stationnent et ne circulent pas en dehors des voies ouvertes à la circulation, afin d'éviter le tassement du sol et la destruction d'espèces protégées et patrimoniales. Ils devront circuler uniquement sur les chemins d'accès et les zones spécialement aménagées (aires de levage,...). La vitesse de circulation des véhicules de chantier sur les pistes est limitée à 30 km/h afin de réduire le risque de collision, la production de poussière et la pollution sonore.

**Constats :**

L'exploitant a fourni les documents suivants :

- le plan des plateformes du chantier de démantèlement comprenant les zones de stockages temporaires pour les éléments des éoliennes démontées, des zones de gestion de déchets,
- le plan de circulation mentionnant les chemins d'accès autorisés et les interdits (mise en place de signalétique) ainsi que les panneaux de limitation de la vitesse à 20 km/h.

Lors de la visite, l'inspection a constaté la mise en place des panneaux d'interdiction et de limitation de vitesse.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 16 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

**Référence réglementaire :** AP Complémentaire du 29/11/2021, article II-3-5-4

**Thème(s) :** Autre, Création des fondations des éoliennes

**Prescription contrôlée :**

Afin d'éviter tout impact potentiel en phase chantier sur les eaux superficielles et souterraines (laitance de béton...) lié notamment à la mise en œuvre de fondations plus profondes et/ou de travaux de renforcement non habituels des sols..., l'exploitant doit transmettre un porter à connaissance conformément à l'article R.181-46 du code de l'environnement si les conclusions de l'étude géotechnique réalisée pour créer les fondations des aérogénérateurs du parc éolien montrent la nécessité de mettre en œuvre des fondations différentes de celles présentées dans le dossier initial déposé. Ce porter-à connaissance comprend à minima :

- l'impact sur la géologie,
- l'impact sur l'hydrogéologie et les eaux souterraines,
- l'impact sur la santé,
- le cas échéant, le respect de la conformité à l'arrêté préfectoral relatifs aux captages en alimentation en eau potable (AEP) potentiellement concernés.

**Constats :**

L'exploitant a fourni l'étude géotechnique de conception - Phase projet G2 PRO, réalisée par le bureau d'étude ABO ERG, du 31 juillet 2025.

Il ressort de ce document que les fondations n'ont pas nécessité de modification par rapport à ce qui était initialement prévu. Toutefois, il recommande notamment de faire une analyse détaillée des fronts de terrassement par un géotechnicien, dans le cadre de la mission G3 phase suivi, et la mission de supervision d'exécution de type G4 qui confirmeront ou non l'absence de modification du type de fondations prévues.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'exploitant doit transmettre le rapport de l'analyse détaillée des fronts de terrassement par un géotechnicien, dans le cadre de la mission G3 phase suivi, et le rapport de la mission de supervision d'exécution de type G4 qui confirmeront l'absence de modification du type de fondations prévues. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 17 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 30/11/2021, article II-3-5-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Moyens de lutte contre la pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Des mesures de prévention sont prises pour réduire les risques potentiels de pollution des eaux, notamment des eaux souterraines :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. installation des baraquements de chantier, de leurs assainissements et des zones d'entretiens des véhicules hors des zones d'alimentation de captages d'eau potable ;</li> <li>2. utilisation d'engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et régulièrement entretenus ;</li> <li>3. stationnement et opération de ravitaillement des véhicules et des engins de chantier réalisés sur une aire de rétention étanche fixe ou mobile. Le stockage des carburants et l'entretien des engins s'effectuera hors site. En cas de panne et de réparation sur site des engins, des mesures visant à garantir les mêmes niveaux de protection seront établies dans la mesure où les engins ne peuvent pas être évacués du chantier ;</li> <li>4. mise à disposition de kits anti-pollution ;</li> <li>5. mise à disposition de dispositifs anti-pollution (kits, bâches sous les engins, etc.) durant les sondages géotechniques. Après chaque sondage, un rebouchage adapté est mis en œuvre ;</li> <li>6. pose de membrane pour les zones de nettoyage des toupies ;</li> <li>7. entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le chantier ou en atelier à l'extérieur ;</li> <li>8. stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la réglementation ;</li> <li>9. stockage d'hydrocarbures ou de produits potentiellement polluants interdit dans le périmètre de protection rapproché potentiel des sources Fontfroide et Fontfroide satellite ;</li> <li>10. utilisation de produits phytosanitaires interdite sur le site ;</li> <li>11. stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et évacuation dans des filières dûment autorisées ;</li> <li>12. mise en forme de la chaussée, des voies d'accès réaménagées et créées, ainsi que des plates- formes, afin de présenter une faible pente opposée au sens d'écoulement naturel des eaux et de créer ainsi un léger merlon en point haut ;</li> <li>13. interdiction durant les travaux de créer des tranchées dans les fondations de la plate- forme permettant les écoulements de laitance de béton dans l'environnement proche ;</li> <li>14. maintien des écoulements souterrains et superficiels, notamment lors de l'enfouissement des lignes électriques. Les mesures permettant d'éviter les émissions de matières en suspension dans les eaux de ruissellement seront prises ;</li> </ol> |

15. mise en place de mesures de protection particulières des ressources en eau en cas de traversée de cours d'eau pour la création du réseau électrique lié au parc ;
16. aménagement des accès et plateformes afin d'assurer la continuité des écoulements ;
17. aménagement si nécessaire des fossés permettant un écoulement libre, sans contre-pente et sans zones de stagnation des eaux et en évitant les rejets vers les PPI;
18. installation si nécessaire d'un ou des bassin(s) de décantation et de traitement des eaux au point bas de chaque côté du cours d'eau avant rejet dans le milieu naturel. Ces bassins supprimés en fin de chantier (remplissage de terre végétale ou autre remblai) permettront d'éviter le rejet dans le ruisseau de fines transportées par les camions ;
19. dans le cas de fondations dotées d'un système de drainage périphérique, les regards nécessaires à la maintenance et à l'exploitation seront verrouillés et inaccessibles au public afin d'éviter tout déversement de polluant à l'intérieur.

### **Constats :**

Lors de la visite, le chantier venait de débuter que depuis quelques semaines.

Les constats concernant les différentes mesures de prévention sont les suivants :

1. L'installation de la base de vie a été suivi par l'écologue mais aucune mention n'en ai fait dans les comptes-rendus des deux visites du 23 juillet 2025 et du 4 août 2025, qui ont eu lieu avant l'installation de la base de vie.
2. Dans le cadre des contrats de sous-traitance, les prestataires doivent justifier du bon entretien des engins de chantier et camions, notamment en fournissant les comptes-rendus de la dernière Visite Générale Périodique de chaque engin utilisé sur site.
3. L'exploitant a mis en place une aire de rétention étanche fixe ainsi que des aires mobiles. ces dispositifs ont été vus lors de l'inspection.
4. Des kits anti-pollution de types boudins et produits absorbants sont à disposition sur site et dans les véhicules et engins.
5. Concernant les dispositifs anti-pollution, l'exploitant a indiqué qu'ils n'étaient plus d'actualité sans le justifier.
6. Les aires de nettoyage des toupies ne sont pas encore en place mais sont prévues pour être implantée avant le coulage des fondations.
7. L'exploitant a indiqué que l'entretien des véhicules et engins était réalisé hors site.
8. Les produits potentiellement polluants sont stockés sur l'aire étanche fixe ou sur des bacs mobiles.
9. L'exploitant a indiqué qu'aucun stockage d'hydrocarbures ou de produits potentiellement polluants n'était fait au droit du périmètre de protection rapproché potentiel des sources Fontfroide et Fontfroide satellite.
10. L'exploitant a indiqué qu'aucun produit phytosanitaire n'est utilisé durant le chantier.
11. L'exploitant a indiqué que des zones de stockages étaient prévues et que les déchets potentiellement polluants seraient sur rétention. Les différents documents de gestion de chantier les mentionnent et les plans font état de zones dédiées.
12. L'exploitant a indiqué que la mise en forme de la chaussée, des voies d'accès réaménagées et créées, ainsi que des plates- formes, afin de présenter une faible pente opposée au sens d'écoulement naturel des eaux et de créer ainsi un léger merlon en point haut est faite et contrôlée par l'écologue.
13. L'exploitant a indiqué que l'interdiction durant les travaux de créer des tranchées dans les fondations de la plate-forme permettant les écoulements de laitance de béton dans l'environnement proche sera suivi par l'écologue lors du coulage des fondations.
14. L'exploitant a indiqué que le maintien des écoulements souterrains et superficiels, notamment lors de l'enfouissement des lignes électriques, et les mesures permettant

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>d'éviter les émissions de matières en suspension dans les eaux de ruissellement étaient prévus.</p> <p>15. Aucune mesure n'est prévue car le chantier n'implique aucune traversée de cours d'eau.</p> <p>16. Les accès et plateformes ont des pentes de 2 % afin d'assurer la continuité des écoulements.</p> <p>17. Aucun aménagement de fossés, permettant un écoulement libre, sans contre-pente et sans zones de stagnation des eaux et en évitant les rejets vers les PPI, n'a été nécessaire.</p> <p>18. En l'absence de cours d'eau, aucun bassin n'a été mis en place.</p> <p>19. Il n'a pas prévu de système de drainage périphérique pérenne pour les fondations.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant doit transmettre au service de l'inspection les justificatifs concernant la non-nécessité de dispositifs anti-pollution durant les sondages géotechniques.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 18 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 30/11/2021, article II-3-5-5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Thème(s) :</b> Autre, Suivi du chantier</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Un bureau d'études ou une association compétents sur les thématiques suivantes : flore, faune terrestre, chiroptères, avifaune et suivi de chantier, est mandaté par l'exploitant pour assurer la bonne mise en œuvre des mesures décrites ci-dessous. Ils ont pour mission de vérifier la mise en œuvre des mesures visant à protéger l'environnement par les prestataires de travaux ou les équipes de l'exploitant.</p> <p>Dans la suite du présent arrêté, ces bureaux d'études ou associations compétents sont désignés par le terme "intervenants".</p> <p>Les coordonnées de ces écologues seront mises à disposition de l'inspection des installations classées, dès leur désignation par l'exploitant, ainsi que le calendrier de leur intervention sur le chantier.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a mandaté le bureau d'études Exen, compétent en écologie, pour suivre le chantier, et a transmis au service de l'inspection les coordonnées de l'écologue référent par courriel en date 25 septembre 2025 avec le calendrier des interventions.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 19 : Mesures spécifiques liées à la phase des travaux**

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 30/11/2021, article II-3-5-5</p> |
| <p><b>Thème(s) :</b> Autre, Suivi du chantier</p>                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p>                                                    |

Les suivis par les intervenants en phase chantier sont les suivants :

- 1 passage, 10 jours avant le démarrage des travaux, afin de baliser les zones sensibles (gites potentiels, nids...) pour pouvoir informer et sensibiliser le personnel du chantier. Un rapport détaillant les observations et proposant des recommandations sera transmis à l'exploitant une semaine avant le démarrage des travaux et tenu à disposition de l'inspection des installations classées ;
- une périodicité hebdomadaire durant les phases d'aménagement (travaux de débroussaillage, terrassement, génie civil) et de libération des emprises. Chaque passage fera l'objet d'un rapport de constat et de recommandations qui sera transmis à l'exploitant dans un délai maximum d'une semaine après intervention et tenu à disposition de l'inspection des installations classées. En cas de phase critique de chantier, les écologues devront être présents sur toute la durée de cette phase.

Dans le cas où une espèce protégée était repérée alors qu'elle n'a pas été préalablement identifiée dans le dossier déposé ou si un problème sur l'environnement était soulevé lors de ces suivis, les intervenants informent et fournissent dans les meilleurs délais des solutions à l'exploitant.

**Constats :**

Le calendrier prévisionnel du suivi du chantier est conforme aux prescriptions.  
Au jour de la visite, aucune nouvelle espèce protégée n'a été identifiée.

**Type de suites proposées :** Sans suite