

Note interne d'information de visite d'inspection

PACA	06	Subdivision de s Alpes Maritimes	01/12/2005
<i>Inspecteurs</i>	Garrus christian & HULLIN Jean-Louis		
<i>Etablissement</i>	Société Azuréenne de Granulats		064.01185
<i>Commune</i>	La Tour sur Tinée - La courbaisse		A
<i>Activité</i>	Exploitation de carrière		P1

Contexte environnemental / socio-économique

Marché stationnaire: 600.000 tonnes/an. Orientation 2005 des produits béton par l'amélioration de la qualité et le marquage CE pour les granulats

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés....)

Réserve jusqu'en 2017 évaluée à 7 millions de tonnes. L'extension permettrait de passer à 12 millions de tonnes. Des pertes sont constatées dans le gisement dues au bancs marno calcaire. Evaluation des produits inertes à 12%.

Possibilité de faire des blocs et de se développer vers les enrochements. Ce projet nécessite la création d'une piste d'accès direct depuis la courbaisse via le vallon.

Impressions de l'Inspecteur

La définition d'un directeur technique n'est pas acquise au niveau de l'entreprise.

Suivi des écarts des présentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée? évolution)

Informations générales

Commune		SAG	
Lieu dit		La Tour sur Tinée	
Date AP		La Courbaisse	
Date expiration		24/05/1996	
Garanties financières		18/08/2007	
Date		€	
Organisme bancaire		à	
Matériau extrait	Alluvions	Usage	graves
Production annuelle en Ts	1.200.000	Production 2004 en Ts	501.222
OEP		PREVENCEM	2.5 jours
Directeur technique		Mr MUSIANI	
Personne présente pour la visite	MUSIANI Gérard	Directeur Technique	
	NICOLAOU	Chef de carrière	
	RETHORE Maurice	Foncier environnement	
		Délégué du personnel	

Informations techniques et sociales

Matériel utilisé	Bascule	Oui
	Chargeur	3
	foreuse	2
	Pelle	1
	Dumper	2
	Bobcat	1
	Arroseuse	0 aspersion automatique
Personnel		4 (3+1EE)en carrière + 13 sur 2 postes installations et (3+2) EE
Délégué		Non
CHSCT		Non
Horaires	35heures annualisés	5j / semaine (37 heures effectives)
	Réfectoire	Ok
	Sanitaire	Ok
Fonctionnement	Seco-rail	Forage, opération de minage et abattage
	SAG	Extraction en pied et traitement des matériaux
	SAG	Alimentation du concasseur
		Remise en état
		Découverte