

Note interne d'information de visite d'inspection

PACA	04	Subdivision de Manosque	29/05/2006
<i>Inspecteurs</i>	LEFEVRE Thomas & HULLIN Jean-Louis		
<i>Etablissement</i>	Société SICARD -ZI de Saint Pons 04440 Barcelonnette		064.01403
<i>Commune</i>	Méolans Revel		A
<i>Activité</i>	Exploitation de carrière		P2

Contexte environnemental / socio-économique

Le marché potentiel est de l'ordre de 110.000 tonnes correspondant à l'autorisation préfectorale.
 La répartition de la production est la suivante: enrochements 20.000 tonnes/an, 15.000 tonnes/an enrobés et le reste pour les bétons et sables divers.

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés....)

Informations générales

Problème du pylône EDF: un levé topographique avec report des gradins et banquettes doit permettre de statuer sur le déplacement.

Impressions de l'Inspecteur

La reprise de cette carrière par un groupe structuré APPIA est très visible sur place. L'encadrement a été remplacé et correspond à des réelles activités carrières dissociées des autres activités BTP.
 L'ancien site de broyage concassage a été nettoyé et les encombrants ont été triés et feront l'objet de bon de commande pour le traitement par des entreprises spécialisées.
 Le site devrait pouvoir faire l'objet d'un procès verbal de récolement courant de l'été , permettant une remise du site à la commune pour de futures activités.

Suivi des écarts des présentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée? évolution)

Informations générales

Commune

Lieu dit

Date AP

Date expiration

APPIA Vallée de l'Ubaye

Méolans Revel - 04

Saint Jacques

21/03/2005 n° 2005-659 - durée 15 ans

Garanties financières

Date

88.560 €

21/03/2005 à 21/03/2010

Organisme bancaire

Matériau extrait

Calcaire

Production annuelle en Ts

110.000

OEP

Responsable technique/ chef de carrière

Usage

Enrochements

Production 2005 en Ts

PREVENCEM

Personne présente pour la visite

Denis MATHELIN

Patrick ARNAUD

GAUBOUR

SEUX Dominique

Directeur Technique

Directeur APPIA Sud Est et Vallée de l'Ubaye

Stagiaire

APPIA

Informations techniques et sociales

Matériel utilisé

Bascule

non

chargeur

1

Pelle

1

Concasseur

0

Arroseuse

A prévoir en urgence

Personnel

APPIA

EE

Délégué

non

CHSCT

non

Horaires

APPIA

5j / semaine

35 h annualisées

Réfectoire

A prévoir d'urgence

Sanitaire

A prévoir d'urgence

Fonctionnement

APPIA

Extraction

STIPS

Forage

STIPS

Minage

APPIA

Traitement des matériaux (hors site)

APPIA

Alimentation du concasseur (chargeur et dumper) (en dehors du site)

Arrêté préfectoral 2005-659 du 21/03/2005, remise en état incluse

Rubrique 2510-1 110.000 tonnes

Rubrique 2517-2 75.000 m3

Points particuliers

- convention avec le conseil général (talwegs, fronts,...)
- déclaration de début d'exploitation
- garanties financières
- cloture
- hauteur de gradin 10 m - banquettes 10 m - périmètre +10m
- côte initiale 1085 - côte définitive 1025
- tirs de mine - arrête de police
- plan de prévention et intervention d'urgence (6 mois)
- plan et rapport annuel
- étude de stabilité des fronts (6 mois) + étude géotechnique des vibrations au droit de la RD 900 (6mois)
- étude paysagère (1 an notification de l'arrêté)