



**PRÉFET  
DE LA HAUTE-  
SAÔNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement de  
Bourgogne-Franche-Comté**

Unité Interdépartementale 25-70-90  
5 Voie Gisèle Halimi  
BP 31269  
25000 Besançon

Besançon, le 06/08/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 21/07/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**BONGARZONE ET CIE**

15 rue du Midi  
52500 Poinson-Lès-Fayl

Références : UID257090/SPR/GG/2026-0722A  
Code AIOT : 0005901822

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21/07/2026 dans l'établissement BONGARZONE ET CIE implanté Lieu-dit Mont de Champot 70600 Fouvent-Saint-Andoche. L'inspection a été annoncée le 05/06/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21/07/2026 dans l'établissement BONGARZONE implanté Lieux-dits "Guillaume Bessand" et "Montagne de Champot" 70600 Fouvent-Saint-Andoche.

La présente visite d'inspection a été réalisée dans le cadre du récolement de l'inspection du 20 novembre 2024.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- BONGARZONE ET CIE
- Lieu-dit Mont de Champot 70600 Fouvent-Saint-Andoche
- Code AIOT : 0005901822
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'exploitation de la carrière de Fouvent-Saint-Andoche a été autorisée par arrêté préfectoral du 16 juin 2023.

L'exploitation de la carrière est autorisée pour une durée de 30 ans à un rythme de 45 000 tonnes par an en moyenne et 90 000 tonnes par an au maximum. Le matériau exploité est le calcaire du bathonien.

Dans le cadre de la remise état (remblaiement d'une partie de la carrière) et d'une activité de tri et traitement mécanique, le site est autorisé à accueillir des déchets inertes extérieurs à hauteur de 20 000 tonnes par an.

#### **Contexte de l'inspection :**

- Récolement

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Air
- Bruits et vibrations
- Eau de surface
- Eaux souterraines

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à

Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                            | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4  | Panneau                                      | Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 4     | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 6  | Surveillance de la qualité des rejets aqueux | Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 8.2.1 | Demande d'action corrective                                                                                                | 8 mois                |
| 11 | Réserve incendie                             | Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 7.2.1 | Demande d'action corrective                                                                                                | 8 mois                |
| 12 | Mesures de réduction                         | Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 9.1.2 | Demande d'action corrective                                                                                                | 6 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle   | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Rubriques ICPE      | Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 2.1.1 | Sans objet        |
| 2  | Plan d'exploitation | Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 15    | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                           | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Épaisseur d'extraction et fronts d'abattage | Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 3.1.1.3 | Sans objet        |
| 5  | Aire étanche                                | Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 2.1.2   | Sans objet        |
| 7  | Convention éoliennes                        | Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 2.1.3   | Sans objet        |
| 8  | Vitesses particulières                      | Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 6.2.1   | Sans objet        |
| 9  | Surveillance des vitesses particulières     | Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 8.2.3   | Sans objet        |
| 10 | Surveillance des émissions atmosphériques   | Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 8.2.4   | Sans objet        |
| 13 | Mesures d'accompagnement                    | Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 9.1.3   | Sans objet        |
| 14 | Mesure de suivi                             | Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 9.1.4   | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Il a été constaté l'absence d'activité sur le site. L'exploitant n'a pas démarré l'extraction après l'obtention de l'autorisation par arrêté du 16 juin 2023. Ce dernier a uniquement retiré quelques dizaines de tonnes de plaquettes, déplacé le matériau de blocage qui était situé en pied de front et réalisé le merlon Nord dans le cadre des mesures de réduction.

Des non-conformités ont été relevées : panneau à l'entrée du site incomplet, absence de surveillance de la qualité des rejets aqueux, défaut de justification d'une réserve d'incendie d'une capacité minimale de 30 m<sup>3</sup> et cavités d'habitat/reproduction du Grand Corbeau à créer.

L'exploitant doit se mettre en conformité dans les délais indiqués dans les fiches de constats ci-après.

Les mesures de surveillance (vibrations, et poussières) et les mesures environnementales doivent être mises en place en vue de la première campagne de production.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Rubriques ICPE

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 2.1.1                  |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Nature des installations                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                   |
| Les installations, objet de la présente autorisation, relèvent des rubriques et selon les limites |

suivantes :

| Rubrique | Libellé de la rubrique (activité)                                                       | A/E/DC/D (*) | Nature et volume des activités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2510-1   | Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6 de la rubrique 2510 | A            | <p>Extraction à sec et à ciel ouvert de matériaux issus de roches massives.<br/>Carrière de calcaire du bathonien</p> <p>Emprise totale sollicitée : 6 ha 15 a 17 ca<br/>S u p e r f i c i e d'extraction : 2 ha 61 a</p> <p>Quantité moyenne de matériaux extraits : 45 000 tonnes par an<br/>Quantité maximale de matériaux extraits :<br/>90 000 tonnes par an</p> <p>Durée : 30 ans</p> |
| 2515-1a  | Installations de broyage, concassage, criblage, [...]                                   | E            | <p>Installation mobile de concassage criblage<br/>Puissance = 500 kW</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2517-2   | Station de transit, [...]                                                               | D            | <p>Aire de transit des matériaux externes inertes<br/><math>S = 5\,000\text{ m}^2</math></p> <p>Aire de transit des granulats<br/><math>S = 5\,000\text{ m}^2</math></p>                                                                                                                                                                                                                    |

|  |  |  |                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p><math>S = 5\,000\text{ m}^2</math></p> <p>La superficie totale de l'aire de transit de matériaux inertes étant au maximum de <math>10\,000\text{ m}^2</math></p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(\*) A (autorisation), E (enregistrement), D (déclaration)

#### Constats :

L'exploitant déclare la production annuelle de matériaux dans l'application GEREPE. Les productions de 2024 et 2025 sont bien inférieures à la production moyenne autorisée. La production est réalisée à partir d'un concasseur mobile. L'exploitant indique qu'il souhaite relancer la production (afin d'atteindre la moyenne autorisée) et pour cela un tir de mine sera effectué en fin d'année (sur novembre). Le concassage se fera dans la foulée du tir (sur décembre).

L'exploitant n'utilise pas la rubrique 2517 soumise à déclaration.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 2 : Plan d'exploitation

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 15

**Thème(s) :** Autre, Registres et plans

#### Prescription contrôlée :

Pour chaque carrière à ciel ouvert est établi un plan d'échelle adapté à sa superficie.

Sur ce plan sont reportés :

- les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans un rayon de 50 mètres ;
- les bords de la fouille ;
- les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs ;
- les zones remises en état ;
- la position des ouvrages visés à l'article 14-1 ci-dessus et, s'il y a lieu, leur périmètre de protection institué en vertu de réglementations spéciales.

Ce plan est mis à jour au moins une fois par an.

#### Constats :

Le plan d'exploitation est à jour (daté du 27 août 2025) et complet. Il comporte les limites d'autorisation et d'extraction, les cotes altimétriques, la zone de protection des éoliennes et la zone de conservation.

|                                              |
|----------------------------------------------|
|                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |

**N° 3 : Épaisseur d'extraction et fronts d'abattage**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 3.1.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Modalités d'extraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'épaisseur d'extraction maximale est de 30 mètres et la cote minimale d'extraction est de +298 mètres NGF. Dans le cadre de la remise en état, une légère dépression sera surcreusée au point le plus bas du carreau inférieur dans la partie Nord-Ouest de la carrière pour créer une mare. Les fronts d'abattage sont constitués d'au plus 2 gradins de 15 mètres maximum de hauteur verticale ; ces gradins sont séparés par des banquettes horizontales de 5 mètres de largeur minimum.</p> <p>La carrière est exploitée sur un premier gradin de 15 mètres maximum de hauteur pendant les phases 1 à 3 puis à partir de la fin de la phase 3 sur un second gradin de 15 mètres maximum de hauteur.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Il n'y a pas de front en exploitation ni de banquettes. L'unique front de taille est tel qu'il a été laissé à l'échéance de l'arrêté d'autorisation précédent. Seuls les matériaux de blocage ont été retirés des fronts.</p> <p>D'après le plan présenté par l'exploitant, la cote minimale du périmètre d'extraction est d'environ 309 m NGF.</p> <p>Les "casquettes" de front seront minées en premier.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 4 : Panneau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Aménagements préliminaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie ou le plan de remise en état du site peut être consulté.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>À l'entrée du site, un panneau est mis en place. Ce panneau indique en caractères apparents l'identité de l'exploitant, l'objet des travaux et l'arrêté d'autorisation (à jour).</p> <p>L'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté n'est pas présent sur le panneau.</p>                                |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| L'adresse de la mairie doit être rajoutée sur le panneau d'entrée au site. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                      |

**N° 5 : Aire étanche**

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 2.1.2                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Risque pollution eaux souterraines                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Une aire étanche raccordée à un décanteur déshuileur pour le ravitaillement des engins est implantée sur la carrière. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'aire étanche et son décanteur-déshuileur associé sont présents (travaux réalisés courant 1er semestre 2026).                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                 |

**N° 6 : Surveillance de la qualité des rejets aqueux**

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 8.2.1

Thème(s) : Risques chroniques, Pollution des eaux souterraines

Prescription contrôlée :

Les dispositions minimums suivantes sont mises en œuvre pour le rejet des eaux collectées sur l'aire étanche :

| Paramètres                                             | Code SANDRE | Type de suivi                | Périodicité de la mesure |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| pH                                                     | -           | Instantané ou moyen sur 24 h | Annuelle                 |
| Matières en suspension                                 | 1305        | Instantané ou moyen sur 24 h | Annuelle                 |
| Demande Chimique en Oxygène sur l'effluent non décanté | 1314        | Instantané ou moyen sur 24 h | Annuelle                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------|
| Hydrocarbures<br>totaux (HCT)                                                                                                                                                                                                                                                             | 7009 | Instantané ou moyen<br>sur 24 h | Annuelle |
| <b>Constats :</b><br><br>L'aire étanche ayant été réalisée courant 1er semestre 2026 et l'activité n'ayant pas repris, l'analyse des rejets aqueux n'a pas été réalisée.<br>L'exploitant indique qu'une analyse sera réalisée dès que la campagne d'extraction et traitement aura débuté. |      |                                 |          |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant devra réaliser une analyse du rejet des eaux collectées sur l'aire étanche dès lors que la reprise d'activité sera effective. Les résultats de cette analyse devront être transmis à l'inspection.   |      |                                 |          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                 |          |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                |      |                                 |          |
| <b>Proposition de délais :</b> 8 mois                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                 |          |

#### N° 7 : Convention éoliennes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Vibrations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les modalités d'exploitation de la carrière et les contraintes liées à la présence des éoliennes T9 et T10 à proximité de la carrière font l'objet d'une convention entre la société Bongarzone et l'exploitant du parc éolien Roche Quatre Rivières. Cette convention définit en particulier les modalités de réalisation des tirs de mines. Cette convention est mis à jour régulièrement. Cette convention est tenue à disposition de l'Inspecteur des Installations Classées. |
| <b>Constats :</b><br><br>La convention éolienne présentée lors de l'inspection est la convention originelle (datée du 07/10/2009).<br>Les modalités de réalisation des tirs de mines (délai de prévenance et mesures conservatoires) sont explicitées dans cette convention.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### N° 8 : Vitesses particulières

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 6.2.1 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Vibrations                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pour les éoliennes T9 et T10, les vitesses particulières maximales autorisées et les modalités de leur surveillance sont fixées dans la convention mentionné à l'article 2.1.3 du présent arrêté.</p> <p>La limite à ne pas dépasser, des vitesses particulières pondérées mentionnée à l'article 22.2 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières est réduite à 5 mm/s pour les autres constructions avoisinantes.</p> <p>L'exploitant avertit le maire de la commune de Fouvent Saint Andoche, selon des modalités prédéfinies, avant la réalisation de chaque tir de mine.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Aucun tir de mine n'a été réalisé depuis l'exécution du présent arrêté d'autorisation.</p> <p>Pour les tirs de mine à venir sur la fin d'année, l'exploitant devra transmettre les résultats du contrôle des niveaux de vibrations à l'Inspection et apporter la preuve de l'information préalable faite auprès de la commune de Fouvent-Saint-Andoche.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 9 : Surveillance des vitesses particulières**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 8.2.3</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Vibrations</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Un contrôle des niveaux de vibrations générées lors des tirs de mines est réalisé pour chaque tir de mine au niveau des éoliennes situées à proximité de la carrière.</p>                                                                                      |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Aucun tir de mine n'a été réalisé depuis l'exécution du présent arrêté d'autorisation.</p> <p>Pour les tirs de mine à venir sur la fin d'année, l'exploitant devra apporter la preuve que des mesures seront réalisées au niveau des éoliennes qui jouxtent la carrière.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 10 : Surveillance des émissions atmosphériques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 8.2.4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Poussières</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les mesures de surveillance des retombées de poussières prévues par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé, dont la fréquence est au minimum trimestrielle, sont réalisées uniquement lors des campagnes de traitement des matériaux.</p>                                                                                          |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Aucun tir de mine et aucune campagne de traitement des matériaux n'ont été réalisés depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté d'autorisation.</p> <p>Pour l'extraction / le traitement prévus respectivement sur la fin d'année / début d'année prochaine, l'exploitant devra réaliser et transmettre les résultats des mesures de surveillance des</p> |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| retombées de poussières à l'Inspection.      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |

**N° 11 : Réserve incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 7.2.1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risque incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant dispose d'une réserve d'eau contre l'incendie assurée par une cuve d'un volume minimum de 30 m <sup>3</sup> équipée pour être raccordé au matériel du SDIS, et située à au plus 200 mètres de l'entrée du site en empruntant les voies accessibles en tout temps aux moyens de secours. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant ne dispose pas de réserve d'eau permanente contre l'incendie. L'exploitant indique que la réserve d'eau est mobile (via une/des citerne(s)).                                                                                                                                                          |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant devra apporter la preuve (via une procédure et des photos) que le volume minimum de 30 m3 sera présent lorsqu'il y aura de l'activité.                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 8 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 12 : Mesures de réduction**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 9.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Impact sur la biodiversité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[...] Période de mise en place du nouveau merlon au nord du site : le merlon sera mis en place dès l'obtention de l'autorisation d'exploitation avec des matériaux de la carrière actuelle déjà extrait.<br>Calendrier de destruction du merlon existant au nord du site : le merlon sera détruit au fur et à mesure de l'avancement de chacune des trois premières phases d'exploitation en septembre.<br>Période de minage et démarrage des campagnes de concassage : ces opérations auront lieu en dehors de la période sensible de l'avifaune nicheuse soit de juin à décembre inclus.<br>Mise en place de sites de reproduction pour le Grand Corbeau : au moins un an avant la reprise de l'exploitation, deux à trois cavités favorables à l'installation d'une aire de reproduction par l'espèce seront aménagées dans le front de taille actuel qui sera concerné par les phases 2 et 3.<br>[...] La mise en œuvre de cette mesure sera suivie par un écologue.<br>[...] |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le merlon au nord du site est présent. La destruction de celui-ci est prévue conformément aux mesures de réduction de l'arrêté préfectoral d'autorisation (septembre).</p> <p>Une zone est délimitée sur le front pour le Grand Corbeau mais aucune cavité de reproduction n'a été réalisée.</p> <p>Un écologue passera en septembre sur le site pour suivre l'avifaune et en particulier le Grand Corbeau (contrôle de son environnement).</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant devra réaliser les deux voire trois cavités dans le front pour la reproduction du Grand Corbeau.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 6 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 13 : Mesures d'accompagnement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 9.1.3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Impact sur la biodiversité</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>[...] Un plan de gestion de la zone de conservation devra être rédigé dès le début de l'exploitation pour être appliqué tout au long de la durée d'exploitation de la carrière. La commune de Fouvent-Saint-Andoche propriétaire de la parcelle devra être informée de l'intérêt de cette « zone de conservation de l'entomofaune » pour la biodiversité et des modalités de sa gestion pour préserver des milieux favorables à l'entomofaune.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le plan de gestion a été rédigé et développe les mesures d'accompagnement listées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.</p> <p>Le premier pierrier sera mis en place pendant la période de concassage avec auparavant la validation de l'écologue (sur site en septembre).</p>                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### N° 14 : Mesure de suivi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/06/2023, article 9.1.4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Impact sur la biodiversité</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Un suivi écologique sera réalisé par un écologue sur l'ensemble des espèces protégées présentes dans l'emprise générale de la carrière ainsi que pour la mise en place des mesures d'évitement et de réduction pendant toute la durée d'exploitation en année N+1, N+2, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30 (N étant l'année de notification du présent arrêté), intégrant l'activité d'accueil de déchets inertes prévue dans le dossier ;</p> <p>Les suivis concerneront l'ensemble du cortège floristique et faunistique sur l'ensemble du site, y</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>compris la « zone de conservation de l'entomofaune », le nouveau merlon Nord et le site de reproduction du Grand Corbeau. Le suivi à N+30 concernera en plus les mesures prévues dans le cadre du réaménagement ;</p> <p>Ces suivis seront réalisés par un écologue et par une personne qualifiée pour le suivi spécifique de la « zone de conservation de l'entomofaune » ;</p> <p>Les protocoles et modalités mis en œuvre pour la réalisation de ce suivi seront à transmettre à la DREAL avec le premier compte-rendu du suivi réalisé pour l'année N+1 ;</p> <p>[...] Ce suivi fera l'objet de comptes-rendus qui seront transmis au plus tard le 31 décembre de l'année de sa réalisation au Service Biodiversité Eau Patrimoine de la DREAL.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Aucun tir de mine n'a eu lieu depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté préfectoral d'exploitation. Le suivi écologique sera amorcé en fin d'année puisqu'il est en lien avec l'activité de la carrière.</p> <p>Un écologue passera en septembre sur le site pour répondre aux prescriptions listées ci-dessus. Les comptes-rendus de suivi seront à transmettre à la DREAL.</p> <p>La zone de conservation se trouve à l'entrée du site comme matérialisée sur le plan d'exploitation.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |